

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2), Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14685 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за партију број 7- Сремска Митровица, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са ДОО ДИЈАГОНАЛА НОВИ САД, Радничка 28, 21 000 Нови Сад, ПИБ: 101161363, матични број: 08317429 као Извођачем, и подизвођачима: НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВЕТЕРНИК, Арона Загорице 51, Ветерник, ПИБ: 104341826, матични број: 20146818, ВОДО-КАРИН ДОО НОВИ САД, Новака Радонића 27, Нови Сад, ПИБ: 102489204, матични број: 08774862 и ЉЕПОСАВА ЋОСИН ПР, СЗР ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРУЖАЊЕ САВЕТА ЕЛЕКТРОИЗВОЂАЧ, НОВИ САД, Ива Ћипика 5, Нови Сад, ПИБ: 106508783, матични број: 61322221 (код Наручиоца заведен под бројем 14685 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем U- 624-120 од 22.12.2016.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **29.04.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016.- Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 7 закључен је уговор са привредним друштвом ДОО ДИЈАГОНАЛА НОВИ САД, Радничка 28, 21 000 Нови Сад, ПИБ: 101161363, матични број: 08317429 (у даљем тексту: Извођач) са подизвођачима: НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВЕТЕРНИК, Арона Загорице 51, Ветерник, ПИБ: 104341826, матични број: 20146818, ВОДО-КАРИН ДОО НОВИ САД, Новака Радонића 27, Нови Сад, ПИБ: 102489204, матични број: 08774862 и ЉЕПОСАВА ЋОСИН ПР, СЗР ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРУЖАЊЕ САВЕТА ЕЛЕКТРОИЗВОЂАЧ, НОВИ САД, Ива Ћипика 5, Нови Сад, ПИБ: 106508783, матични број: 61322221, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 40 стамбених јединица у општини Сремска Митровица, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма- стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 676.681,96 EUR (шестоседмдесетшестхиљадшестоосамдесетједан и 96/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 06.04.2017.године.

Извођач радова је упутио Наручиоцу Захтев за продужење рока за завршетак радова број 220/9 од 15.09.2017.године, а којим је тражио продужење рока за 9 календарских дана, због неповољних климатских услова у току августа месеца, када се на градилишту нису изводили радови због изузетно високих температура.

Извођач радова упутио је Наручиоцу и Захтев за продужење рока за завршетак радова број 8 од 10.01.2018. године, а којим је тражио продужење рока за 49 календарских дана, због кашњења које је проузроковано стањем на терену. Наиме, након што је прегледан терен од стране геомеханичара, утврђено је да је предметни ископ највећим делом у слоју прашинаста глина, а да локално на појединим местима у нивоу ископа има трагова насутог тла или пак хумифициране глине. Због наведеног стања договорено је да се укупни темељни ископ повећа за 15-так цм и да се прекопани део замени шљунком природне мешавине. Због свега наведеног, на ламели Б дошло је до застоја радова од 49 дана.

О постојању напред наведених околности, односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, благовремено је обавештен и са истима се сагласио и Руководилац изградње у свом Захтеву за продужење рока број 21-55/17 од 20.09.2017.године и Захтеву број 21-66/17 од 12.01.2018. године.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак из Основног уговора за укупно 58 дана, односно до 29.04.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Немањина 22-26
Београд
Драган Катунца

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви