

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14686 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 6 - **Прокупље**, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, матични број 20042877, ПИБ 104174747, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, матични број 07685157, ПИБ: 101859094 и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, матични број: 06555730, ПИБ: 101858243 (код Наручиоца заведен под бројем 14686 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 991/16 од 22.12.2016. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је рок за завршетак **13.10.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 6 – Прокупље, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у Прокупљу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 411.409,04 EUR (четрестоједанаестхиљадачетрестодевет и 4/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 18.10.2017. године.

Извођач је упутио Руководиоцу изградње Захтев за продужење рока број 09 од 09.01.2018. године којим је тражено продужење рока за завршетак извођења радова за укупно 52 дана, од чега 33 дана због измене пројектно-техничке документације и 19 дана због кашњења са прикључком на електро мрежу. Како се наводи у захтеву, радови на објекту су почели 18.10.2017. године, али су комплетан план оплате и спецификација арматуре достављени 20.11.2017. године што је евидентирано у грађевинском дневнику, док је Електродистрибуција Прокупље 27.12.2017. године прикључила градилиште на нисконапонску мрежу 27.12.2017. године, што је такође успорило динамику извођења радова.

Руководилац изградње је у свом допису број 7-25/18 од 22.02.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4667 од 30.08.2018. године) констатовао да је Извођач у фази кад су започети радови, имао примедбе на пројектну документацију и о томе писмено, дана 28.10.2017. године, обавестио Руководиоца изградње. Исти је дана 20.11.2017. године од пројектанта добио преправљену пројектно-техничку документацију која је неопходна за извођење позиције темељних зидова објекта и доставио је Извођачу радова. Руководилац изградње је такође констатовао да се на локацији Прокупље каснило са прикључцима на водоводну и електро мрежу, што је било у надлежности општинске управе, као и да је Електродистрибуција Прокупље прикључила градилиште на нисконапонску мрежу дана 27.12.2017. године. С обзиром на то да је због свега наведеног успорена динамика извођења радова, мишљење Руководиоца изградње је да је оправдано продужити рок за завршетак извођења радова за укупно **30 дана**.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан са мишљењем Руководиоца изградње да се рок за завршетак радова из Основног уговора продужи за укупно 30 календарских дана, односно до 13.10.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора  
  
Драган Катуча

**Доставити:**

-Сектору за набавке  
-Архиви

---

