

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7547 од 10.12.2019. године

Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру VIII потпројекта Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Партија 2 – Вршац и Панчево, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W8-AB-SW/IOP1-2019, закључен са групом понуђача коју чине: **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, (водећи члан), и **Карин Комерц МД д.о.о. Ветерник**, ул. Живорада Петровића бр.8, Нови Сад, Ветерник (члан групе), (у даљем тексту: **Извођач**), код Наручиоца заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак радова за локацију Панчево **19.01.2021.** године, а за локацију Вршац **10.02.2021.** године.

1. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Осми потпројекат, број набавке: RHP-W8-AB-SW/IOP1-2019, ознака и назив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-SW/IOP1-2019 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Осми потпројекат, за партију 2 – Вршац и Панчево, закључен је уговор са групом понуђача коју чине **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, (водећи члан), и **Карин Комерц МД д.о.о. Ветерник**, ул.

Живорада Петровића бр.8, Нови Сад, Ветерник (члан групе), који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – у оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, са укупно уговореном ценом у износу од EUR 2.508.503,32 без ПДВ-а.

Рок за завршетак предвиђен Основним уговором износи 320 дана рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је за локацију Панчево 23.01.2020. године, а за локацију Вршац 18.02.2020. године.


Послове стручног надзора над извођењем радова на локацијама Вршац и Панчево врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор „Крип инжењеринг“ д.о.о. (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца у складу са Уговором о вршењу услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду (код Наручиоца заведен под бројем 4811 од 13.08.2019. године, код Консултанта заведен под бројем У-34/19 од 09.08. 2019. године).

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач радова је доставио Консултанту Захтев бр. 1 заведен код Извођача под бројем 74 од 04.05.2020. године, за продужење рока за завршетак радова из разлога наведених у члану 8.4 под д) ОУ Основног уговора: „непредвидиве несташнице у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера“ уз напомену да ће након укидања ванредног стања у Републици Србији које је било на снази у периоду од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године, прецизирати тачан број дана за продужење рока.

Извођач је потом упутио Консултанту Захтев бр. 1. – Допуна за продужење рока за завршетак радова – Панчево, заведен код Извођача под бројем 122 од 03.07.2020. године, којим је тражено да се рок за завршетак радова на локацији Панчево продужи за укупно 42 дана из разлога неповољних временских услова (12 дана), потпуне обуставе рада услед донетих мера за сузбијање епидемије COVID-19 (11 дана) и околности у току ванредног стања у Р. Србији које су утицале на успоравање динамике извођења радова (19 дана).

Извођач је такође упутио Консултанту Захтев бр. 2 за продужење рока за завршетак радова - Вршац, заведен код Извођача под бројем 123 од 03.07.2020. године којим је тражено да се рок за завршетак продужи за укупно 38 дана из разлога неповољних временских услова (8 дана), потпуне обуставе рада услед донетих мера за сузбијање епидемије COVID-19 (11 дана) и успорене динамике извођења радова услед околности насталих у току ванредног стања у Р. Србији (19 дана).

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и да је чланом 8.4 *Продужење Рока за завршетак* предвиђено да у складу са тачком 20.1 (Захтеви Извођача) Извођач има право на продужетак Рока за завршетак у смислу члана 10.1 (Преузимање Радова и Секција) ако до кашњења дође, између осталог, у случају „непредвидиве несташнице у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера“, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Панчево за укупно 42 дана, односно до **19.01.2021.** године, и за локацију Вршац за укупно 38 дана, односно до **10.02.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић
