

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8-10 и 12-15), Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, члана 5. став 1. тачка 5) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 дана 19.11.2020. године), а у складу са дописом Извођача: бр. СРБП19001-587/2020 и СРБП19001-765/2020, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Број 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка – реконструкција и доградња објекта, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године, а код Извођача под бројем 425/19 од 16.05.2019. године, Анексом I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/1-2019-17 од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 297-1/2020 од 18.05.2020. године, Анексом II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2/2019-17 од 01.09.2020. године, а код Извођача под бројем 418/2020 од 29.07.2020. године и Анексом III уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/3/2019-17 од 01.09.2020. године, а код Извођача под бројем 531/2020 од 08.09.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 75 дана, односно до **27.12.2020.** године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, Наручилац је са **К.Е.S.Z. International d.o.o. Beograd**, Ђорђа Станојевића 12, спрат III, Београд-Нови Београд, ПИБ 108303193 матични број: 20972149, које заступа директор Милан Гођевац, закључио Уговор о извођењу радова 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године (заведен код Наручиоца) и 425/19 од 16.05.2019. године (заведен код Извођача), који за предмет има реконструкцију и доградњу објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом 1.317.127,34 ЕУР без ПДВ (словима: милион тристаседамнаест хиљада стодвадесет седам динара 34/100) и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, до 17.05.2020. године, Анекс I уговора број: 451-02-1630/1-2019-17 од 18.05.2020. године (заведен код Наручиоца) и 297-1/2020 од 18.05.2020. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 47 дана, односно до 03.07.2020. године, Анекс II уговора број: 451-02-1630/2/2019-17 од 01.09.2020. године (заведен код Наручиоца) и 418/2020 од 29.07.2020. године (заведен код Извођача) којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови услед којих је дошло до увећања укупне вредности радова, која након закључења Анекса II износи 1.381.241,75 евра без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова до 01.09.2020. године и Анекс III уговора број: 451-02-1630/3/2019-17 од 01.09.2020. године (заведен код Наручиоца) и 531/2020 од 08.09.2020. године (заведен код Извођача) којим је продужен рок за извођење радова за 41 дан, односно до 12.10.2020. године.

Дана 24.09.2020. године Извођач је дописом број СРБП19001-587/2020 доставио Захтев за продужење рока за извођење радова (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд број 5397 од 24.09.2020. године) за 98 дана, а дана 06.11.2020. године допуну Захтева за продужење рока за завршетак радова број: СРБП19001-765/2020 за 76 дана и то: због кашњења Наручиоца у плаћању привремених ситуација (V привремена ситуација) - 27 дана, кашњења у поступку закључења Анекса уговора (Анекс II) - 30 дана и неповољних временских услова (киша, снег) - 19 дана.

- Надзорни орган се након размотреног Захтева делимично сагласио са Захтевима Извођача радова за продужење рока за извођење радова из претходног става и одобрио продужење рока за 75 дана и то:

- 27 дана због кашњења у плаћању пете привремене ситуације, из разлога везаних за административну процедуру;
- 30 дана због кашњења у поступку закључења Анекса II којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови, када Извођач није био у могућности да набави потребан материјал;

- 18 дана због неповољних временских услова, када су радови морали били обустављени, што је доказано листовима грађевинског дневника, односно до **27.12.2020.** године.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја

