

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

2740

18.05.2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), са припадајућим Анексима I („Службени гласник РС-Међународни уговори“ 12-15/2015); Анекс II (06.03.2017.); Анекс III („Службени гласник РС-Међународни уговори“ 11/2017); Анекс IV (31.01.2019.); Анекс V (24.02.2021.), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 дана 27.04.2021. године); а у складу са дописом Извођача заведен код Наручиоца под бројем 2238 од 22.04.2021. године и сагласности стручног надзора од 07.05.2021. године на Захтев извођача радова за продужење рока за извођење радова бр. 368/2021, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**Број 451-02-00655/2020-17**

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, партија 2, Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ћопић“ у Младенову бр. Уговора 451-02-00655/2020-17 од 04.02.2020. године (заведен код Наручиоца) и 4/20 од 16.01.2020. године (заведен код Извођача), (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 35 дана, односно до 03.08.2021. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, партија 2, Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ђопић“ у Младенову, број набавке Н/Р/01/19.

Након спроведеног поступка набавке бр. Н/Р/01/19, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, партија 2, Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ђопић“ у Младенову, Наручилац је са Конзорцијумом „Слован прогрес“ д.о.о., Маршала Тита 102 Селенча, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 101450398, матични број: 08179816, Предузеће „Електромонтажа“ д.о.о. Бориса Кидрича 63, Руски Крстур, члан конзорцијума, ПИБ: 100662057, матични број: 08669392 и „Рекорд Ердеш“ Новосадски Пут 139, Нови Сад, члан конзорцијума, ПИБ: 100238549 матични број: 08328803, а који заступа директор водећег члана конзорцијума Ђура Боцка закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, партија 2, Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ђопић“ у Младенову, број: 451-02-00655/2020-17 од 04.02.2020. године (заведен код Наручиоца) и 4/20 од 16.01.2020. године (заведен код Извођача), (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом од 60.719.350,75 динара без ПДВ (словима: шездесетмилионаседамстотинаидевтнаестхиљадатристотинеипедесет и 75/100) и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од почетка извођења радова, односно од отварања грађевинског дневника, закључно са 29.06.2021. године.

Дана 22.04.2021. године Извођач је поднео Надзорном органу Захтев за продужење рока за завршетак радова због лоших временских услова (кишних дана и ниских температура), наведених као разлог за немогућност извођења радова, заведен код Наручиоца под бројем 2238 од 22.04.2021. године.

Дана 07.05.2021. Надзорни орган је израдио Извештај надзорног органа (заведен под бр. 368/2021), којим се сагласио са Захтевом извођача радова за продужење рока за извођење радова (бр. 2238 од 22.04.2021. године) и одобрио продужење рока за завршетак радова за 35 дана, који сматра оправданим, због разлога наведених у Захтеву Извођача, а што је све констатовано у листовима грађевинског дневника који су оверени од стране Надзорног органа.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја


Душан Ковачевић