

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 1103 од 03.02.2016. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1103 од 03.02.2015. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат закључен са понуђачем „ARNIFORM“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину д.о.о. из Београда, ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, које заступа директор Милосав Филиповић, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.06.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат, број набавке: RHP-W1-PH-TS/OP2-2015, шифра из ОРН: 71521000 – Услуге надзора на градилишту.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W1-PH-TS/OP2-2015 - руководилац изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат – закључен је уговор са понуђачем „ARNIFORM“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину д.о.о. из Београда, који је код Наручиоца заведен под бројем 1103 од 03.02.2016. године, а код Извршиоца под бројем 359/1 од 03.02.2016. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 235 дана у периоду изградње монтажних кућа и периоду за отклањање недостатака у трајању од 730 дана

Као датум почетка за вршење услуге одређен 11.02.2016.године, док је рок за извршење у периоду изградње монтажних кућа истекао 03.10.2016.године;

У периоду од 28.06.2016.године до 26.09.2016.године, од укупно 64 монтажне куће, у односу на 62 монтажне куће извршен преглед и примопредаја радова о чему су сачињени записници о примопредаји монтажних објеката који су потписани од стране Наручиоца, Извођача, Руководиоца изградње, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и корисника монтажних кућа.

Изградња две монтажне куће и то корисника Босић Синише на локацији Стара Пазова и Ђатић Драженка на локацији Футог, отпочела са закашњењем због околности на страни корисника, због чега је Наручилац са Извођачем закључио анексе Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа којим је рок за завршетак радова за две монтажне куће наведених корисника продужен до 30.06.2017.године.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни пружаоца услуге, потребно је продужити рок за пружање услуга руководиоца изградње пружаоца услуге „ARHIFORM“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину д.о.о. до 30.06.2017 те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Весна Вандић

Израдио: Владимир Лакчевић	Потпис:
Одобрио: Урош Ђуровић	Потпис: