

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6375 од 10.10.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II потпројекта Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Партија 1, **Бајина Башта**, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са групом понуђача коју чине: К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда, и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радужевачки пут бб, 19300 Неготин, (код Наручиоца заведен под бројем 6375 од 10.10.2017. године, код Извођача заведен под бројем 138 од 10.10.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3506 од 29.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 577/2018 од 05.07.2018. године), тако да је рок за завршетак **04.03.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 1 – **Бајина Башта**, закључен је уговор са групом понуђача коју чине: K.E.S.Z. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда, и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут 66, 19300 Неготин, (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 (двадесет) стамбених јединица у Бајиној Башти, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 363.462,78 EUR (тристашездесеттрихиљадечестотридесетдва и 78/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, који је Анексом I продужен до 12.01.2019. године.

Извођач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова број 003 од 24.12.2018. године, којим је тражио продужење рока за укупно 56 календарских дана. Наиме, како Извођач наводи у свом захтеву, обзиром да рок за завршетак пада у зиму, а већина материјала који се користе у завршним радовима не може да се употребљава на температурама нижим од 5°C и да не трпе кишу или снег, Извођач је био приморан да поједине радове одложи док се не створе повољни услови за коришћење појединих материјала. С тим у вези, Извођач је приложио табелу са температурним условима преписаним из грађевинског дневника, из које се види да је у периоду од половине месеца новембра до 22. децембра 2018. године Извођач због лоших временских услова имао 25 нерадних дана. Такође, на име очекиваних ниских температура у предстојећем месецу јануару и новогодишњих и Божићних празника, Извођач је тражио да се рок за завршетак радова продужи за још 31 дан.

О постојању напред наведених околности, односно разлозима за кашњење у реализацији Основног уговора, благовремено је обавештен и Руководилац изградње који је у свом Захтеву Наручиоцу за продужење рока број 2 (допис код Наручиоца заведен под бројем 7 од 04.01.2019.године), делимично усвојио Захтев Извођача, одобравши да се рок за завршетак продужи за укупно 51 дан, обзиром да, по његовом мишљењу, заостали радови могу бити изведени у нешто краћем року, уз додатно ангажовање Извођача.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и то да је чланом 8.4. под ц) Општих услова Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење рока за завршетак у случају изузетно неповољних климатских услова, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 51 дан, односно до 04.03.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.д. директора

Драгана Катуча



Доставити:

- Сектор за набавке;
- Архива.