

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова по Уговору о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број: 17168843, ПИБ: 102004512 и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Иванјица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183 под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), са припадајућим анексима, а који за предмет има извођење радова на пројектовању и изградњи 46 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат, тако да је крајњи рок за завршетак радова 1.10.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VIII уговора из претходне тачке.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821 – Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016 - Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи монтажних кућа, Наручилац је са групом понуђача: Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, ГП „Златибор-градња Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број: 17168843, ПИБ: 102004512 и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183, закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.1.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 7.2.2017. године (у даљем тексту: Извођач), а који Уговор је у току реализације измењен Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI и Анексом VII – у даљем тексту: Основни уговор.

Предмет Основног уговора је извођење радова на пројектовању и изградњи 46 монтажних кућа са уговореним роком за завршетак радова до 30.4.2020. године.

Извођач је дана 23.3.2020. године, Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока бр.23-03/19, којим је због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, услед епидемије заразне болести изазване вирусом COVID-19, тражио продужење рока за завршетак радова из Основног уговора до 1.10.2020. године, а који је накнадно прецизирао и допунио дана 6.4.2020. године, достављањем Одштетног захтева за продужење рока бр.06-04/20, који садржи преглед неизвршених обавеза по Основном уговору и дана 9.4.2020. године, достављањем Дописа бр.09-04/20/1, којим је појаснио разлоге за продужење рока за извођење радова на монтажној кући корисника Г. Велебит из Мале Моштанице и корисника Ђ. Вујчића из Обреновца, те приложио Динамички план за монтажне куће корисника З.Амановић, Ј.Пашића, Д. Сладојевић и М. Михаиловић, у односу на које Извођач није извршио све уговорене обавезе.

Руководилац изградње је својим дописом од 13.4.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 2017 од 13.4.2020.године) обавестио Наручиоца да је сагласан са продужењем рока за завршетак радова за 154 дана односно до 1.10.2020. године

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић