

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5107

08.09. 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI n° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача: бр. СРБП19001-359/2020 од 23.06.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Број 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка – реконструкција и доградња објекта, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године, а код Извођача под бројем 425/19 од 16.05.2019. године, Анексом I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/1-2019-17 од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 297-1/2020 од 18.05.2020. године и Анексом II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2/2019-17 од 01.09.2020. године, а код Извођача под бројем 418/2020 од 29.07.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 41 дан, односно до 12.10.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс III Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС .

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/1/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, Наручилац је са **К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd**, Ђорђа Станојевића 12, спрат III, Београд-Нови Београд, ПИБ 108303193 матични број: 20972149, које заступа директор Милан Гођевац, закључио Уговор о извођењу радова 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године (заведен код Наручиоца) и 425/19 од 16.05.2019. године (заведен код Извођача), (у даљем тексту: Основни уговор), који за предмет има реконструкцију и доградњу објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом 1.317.127,34 ЕУР без ПДВ (словима: милион триста седамнаест хиљада сто двадесет седам динара 34/100 и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, до 17.05.2020. године, Анекс I уговора број: 451-02-1630/1-2019-17 од 18.05.2020. године (заведен код Наручиоца) и 297-1/2020 од 18.05.2020. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 47 дана, односно до 03.07.2020. године и Анекс II уговора број: 451-02-1630/2/2019-17 од 01.09.2020. године (заведен код Наручиоца) и 418/2020 од 29.07.2020. године (заведен код Извођача) којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови услед којих је дошло до увећања укупне вредности радова, која након закључења Анекса II износи 1.381.241,75 евра без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова до 01.09.2020. године.

Дана 23.06.2020. године Извођач је дописом број СРБП19001-359/2020 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд број 3562 од 25.06.2020. године) за продужење рока за извођење радова у трајању од 41 дан, због кашњења у плаћању дужем од 30 дана по испостављено трећој и четвртој ситуацији.

Надзорни орган се након сагледавања образложења из Захтева Извођача радова сагласио са захтевом Извођача и одобрио продужење за 41 дан, које сматра оправданим, у складу са чл. 38.2. Општих услова уговора;

Имајући у виду да се ради о околностима које су довеле до обуставе радова, а на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке

В. Д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић