

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 805 од 19.02.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова за изградњу вишепородичних стамбених објекта у Смедереву и Смедеревској Паланци, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објекта у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат - **партија бр. 1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), закљученим између Наручиоца и групе понуђача: **МАРИНКО Д.О.О. СВИЛАЈНАЦ**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан конзорцијума), **RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC**, Сладаја, 35210 Свилајнац, (члан конзорцијума) и **ДОО ИЗО-ТИМ ПОЖАРЕВАЦ**, Боже Димитријевића 112, 12 000 Пожаревац, (члан конзорцијума) - у даљем тексту: Извођач, који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 1705 од 26.03.2020. године, а код Извођача под бројем 401 од 27.03.2020. године и Анексом II који је код Наручиоца заведен под бројем 5989 од 20.10.2020. године, а код Извођача под бројем 549 од 14.10.2020. године, тако да се рок за завршетак радова продужава за 25 дана, односно за локацију Смедерево до 22.02.2021. године, а за локацију Смедеревска Паланка до 23.02.2021. године.
2. На основу ове Одлуке биће закључен Анекс III Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, **партија бр. 1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019 - набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, за **партију бр.1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), Наручилац је са Групом понуђача: **МАРИНКО Д.О.О. СВИЛАЈНАЦ**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан конзорцијума), **RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAS**, Сладаја, 35210 Свилајнац (члан конзорцијума) и **ДОО ИЗО-ТИМ ПОЖАРЕВАЦ**, Боже Димитријевића 112, 12000 Пожаревац (члан конзорцијума) - у даљем тексту: Извођач закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево, који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) са укупно уговореном ценом од 989.461,81 евра без ПДВ. Дана 27.03.2020. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 1705 од 26.03.2020. године, а код Извођача под бројем 401 од 27.03.2020. године, који за предмет има промену броја рачуна Извођача и дана 20.10.2020. године Анекс II Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 5989 од 20.10.2020. године, а код Извођача под бројем 549 од 14.10.2020. године, који за предмет има продужење рока за извођење радова за локацију Кучево до 07. 11. 2020. године;

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о. (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажовано од стране Наручиоца;

Дана 26.10.2020.године Извођач је доставио Руководиоцу изградње захтеве за продужење Рока за завршетак и то: за локацију Смедерево којим је захтевано да се Рок за завршетак продужи за 30 дана (Захтев број 2, код Извођача заведен под бројем 559 од 26.10.2020. године) и за локацију Смедеревска Паланка којим је захтевано да се Рок за завршетак продужи за 30 дана (Захтев број 3, код Извођача заведен под бројем 560 од 26.10.2020. године).

Руководилац изградње се након разматрања захтева из претходног става делимично сагласио са горенаведеним захтевима Извођача и Наручиоцу упутио Захтеве 02 и 03, код Наручиоца заведени под бројем 6564 и 6565 од 06.11.2020. године, којим је делимично одобрио продужење Рока за завршетак за:

- Локацију Смедерево за **25** дана и то: 14 дана у периоду од 23.04.2020. до 06.05.2020. године када се на градилишту нису изводили радови због ванредног стања у Републици Србији, 5 дана у периоду од 07.05.2020. године до 20.05.2020. године, када се на градилишту радови нису изводили због уклањања постојећих објеката од стране Инвеститора и 6 дана у периоду од 31.08.2020. године до

- 30.09.2020. године, када се радови нису изводили пуно радно време због упућивања особља на преглед у КОВИД амбуланту;
- Локацију Смедеревска Паланка за **25** дана и то: 13 дана у периоду од 24.04.2020. до 06.05.2020. године када се на градилишту нису изводили радови због ванредног стања у Републици Србији, 3 дана у периоду од 24.05.2020. године до 26.05.2020. године, када се на градилишту радови нису изводили због активности везаних за свечано полагање камена темељца и 9 дана у периоду од 31.08.2020. године до 07.10.2020. године, када се радови нису изводили пуно радно време због упућивања особља на преглед у КОВИД амбуланту.

Обзиром да је Извођач радова за локацију Смедерево уведен у посао дана 23.04.2020. године и да је Рок за завршетак радова по Основном уговору и припадајућим анексима износи 280 дана, односно 28.01.2021. године, потребно је продужити рок за завршетак радова до **22.02.2021. године.**

За локацију Смедеревска Паланка Извођач радова је уведен у посао дана 24.04.2020. године, Рок за завршетак радова по Основном уговору и припадајућим анексима је 280 дана, односно 29.01.2021. године, те је потребно и за ову локацију продужити рок за завршетак радова до **23.02.2021. године.**

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Смедерево до 22.02.2021. године, а за локацију Смедеревска Паланка до 23.02.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора  
Немањина 22-26  
Душан Ковачевић



