

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3228
14.06. 2021 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4578 од 06.08.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова за изградњу вишепородичних стамбених објекта у Пећинцима, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, Партија 2 – Пећинци, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Наручиоца и „ВМС CONNECT DOO NOVI SAD“, ул. Булевар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад - у даљем тексту: Извођач, који је код Наручиоца заведен под бројем 4578 од 06.08.2020. године, а код Извођача под бројем 61 од 11.08.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 40 дана, односно до 14.08.2021. године.
2. На основу ове Одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, број: RHP-W9-AB-CW/NOP1-2020, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NOP1-2020 - набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката деветог потпројекта регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, Наручилац је са „ВМС CONNECT DOO NOVI SAD“, ул. Булевар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад - у даљем тексту: Извођач, закључио Уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, Партија 2 – Пећинци, који је код Наручиоца заведен под бројем 4578 од 06.08.2020. године, а код Извођача под бројем 61 од 11.08.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) са укупно уговореном ценом од 438.961,11 евра без ПДВ.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о. (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажовано од стране Наручиоца;

Дана 12.05.2021. године Извођач је доставио Руководиоцу изградње захтев за продужење Рока за завршетак вишепородичног стамбеног објекта у Пећинцима за 47 дана и то:
- 8 дана, са образложењем да је одлагање радова наступило услед неповољних временских прилика због којих није било могуће изводити радове, и као прилог доставио копије страна грађевинског дневника и извештај РХМЗ и
- 39 дана, са образложењем да је до кашњења дошло услед појаве непредвиђених радова, (26 дана за армирачке и 13 дана за земљане);

Руководилац изградње се након разматрања захтева Извођача из претходног става, евиденције у грађевинском дневнику до 01.02.2021. године и Извештаја РХМЗ делимично сагласио са захтевом Извођача и Наручиоцу упутио Захтев 01, код Наручиоца заведен под бројем 2793 од 21.05.2021. године, којим је одобрио продужење Рока за завршетак, за објекат у Пећинцима за 40 дана и то: 8 дана у периоду од 28.09.2020. до 15.05.2021. године када се на градилишту нису изводили радови због неповољних временских прилика и 32 дана због појаве додатних радова;

Обзиром да је Извођач радова уведен у посао дана 28.09.2020. године и да је Рок за завршетак по Основном уговору за локацију Пећинци 05.07.2021. године, потребно је продужити рок за завршетак радова до 14.08.2021. године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 14.08.2021. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

директора

Душан Ковачевић