

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7594 од 29.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак вршења услуга утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017. године, код Извођача под бројем 196/17 од 30.11.2017. године), закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), Анексом I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/19 од 19.04.2019. године), Анексом II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 37/20 од 03.03.2020. године), Анексом III Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4354 од 24.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 93/20 од 05.08.2020. године) и Анексом IV Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 990 од 19.02.2021. године, а код Консултанта под бројем 17/21 од 18.02.2021. године), у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора продужава до **14.06.2022.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - други Потпројекат, број набавке: **RHP-W2-PH/NOP1-2016**, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W2-PH/NOP1-2016**, набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - други Потпројекат, Наручилац је дана 30.11.2017. године са Групом Понуђача коју чине: „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017. године, а код Консултанта под бројем 196/17 од 30.11.2017. године), дана 19.04.2019. године Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/19 од 19.04.2019. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 30.11.2019. године, дана 03.03.2020. године Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 37/20 од 03.03.2020. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 31.12.2020. године, дана 05.08.2020. године Анекс III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4354 од 24.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 93/20 од 05.08.2020. године), и дана 19.02.2021. године Анекс IV Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 990 од 19.02.2021. године, а код Консултанта под бројем 17/21 од 18.02.2021. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 30.06.2021. године.

До наведеног рока утврђеног Анексом IV Основног уговора Консултант је био у обавези да изврши услугу, односно достави извештаје о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији, и поднесе комплетну документацију за издавање употребне дозволе за све монтажне куће које су предмет уговора.

Од Датума почетка вршења услуга Консултант је извршио услугу за 116 од укупно 120 монтажних кућа предвиђених Основним уговором. Услед објективних околности, Консултант није био у могућности да, у уговореном року, изврши услугу техничког прегледа и енергетске сертификације за преостале 4 монтажне куће. Наведено из разлога што Консултанту није благовремено достављена потребна документација за преостале монтажне куће, која је неопходна за вршење техничког прегледа и енергетске сертификације, а услед околности за које нису одговорни Консултант или Наручилац.

Чланом 4.5 ОУ Основног уговора предвиђено је да уколико настану околности без кривице Наручиоца и Консултанта, због којих би за Консултанта било неодговорно или немогуће да пружи комплетну Услугу и део истих у складу са Уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, и ако је потребно да се динамика пружања

одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

У вези са наведеним, Консултант је дана 02.07.2021. године доставио Захтев за продужетак рока, заведен код Наручиоца под бројем 3588 од 02.07.2021. године, у коме је тражио продужетак рока за завршетак услуга до 31.12.2021. године, из разлога што није поседовао неопходну документацију за вршењу техничког прегледа, односно енергетске сертификације префабрикованих монтажних кућа.

Чланом 4.3.1 ОУ Основног уговора предвиђено је да измене Уговора могу да се изврше на писан захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Имајући у виду да и даље постоји потреба за вршењем услуга Консултанта, као и да се у моменту истека рока за вршење услуга не може утврдити када ће наступити све околности од којих зависи извршење обавеза Консултанта, а да је рок за реализацију Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији продужен до 14.06.2022. године, до наведеног датума је могуће продужити рок за вршење услуга.

С обзиром на напред наведено, а полазећи од чињенице да разлози за продужење рока представљају објективне околности на које Наручилац и Консултант нису могли да утичу, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

В. Директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић



