

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом Одлуком мења се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, за Партију број 3, који је по спроведеном поступку набавке број Н/Р/01/19, закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и Конзорцијума: Привредно друштво за пројектовање и извођење електро радова „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, 31000 Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, 31000 Ужице (члан), као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 16/2020 од 17.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) и припадајућим Анексом I Основног уговора, тако да сада износи РСД **51.080.087,24 без ПДВ**.

2. Овом Одлуком продужава се Рок за завршетак радова из Основног уговора за **105 дана**, односно до **30.11.2021. године**.

3. На основу ове Одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, број набавке Н/Р/01/19, шифра из ОРН: 45214200 - Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, дана 04.02.2020. године, Наручилац је са Конзорцијумом: Привредно друштво за пројектовање и извођење електро радова „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, 31000 Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, 31000 Ужице (члан), као Извођачем, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, за Партију број 3, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 16/2020 од 17.01.2020. године, са уговореном ценом у износу од РСД 47.321.403,15 без ПДВ и Роком за завршетак радова од 270 календарских дана од утврђеног Датума почетка радова.

Дана 08.03.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2/2020-17 од 08.03.2021. године, а код Извођача под бројем 18/21 од 25.01.2021. године, којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови услед којих је дошло до умањења укупне вредности радова, која након закључења овог анекса износи РСД 44.749.731,22 без ПДВ и продужен рок за извођење радова за 135 дана, односно до 17.08.2021. године.

Извођач је дана 19.05.2021. године поднео Захтев број 003 (заведен код Наручиоца под бројем 2797 од 21.05.2020. године, код Извођача под бројем 121/21 од 19.05.2021. године), за продужење рока за извођење радова за 120 дана и уговарање непредвиђених радова са понудом за непредвиђене радове, динамичким планом и прегледом вишкова и мањкова.

Надзорни орган се кроз Извештај на постављен Захтев из претходне алинеје (Извештај заведен под бројем 627/2021 од 08.07.2021. године), делимично сагласио са продужењем рока за извођење радова и одобрио продужење у трајању од 105 дана, од чега 35 дана због немогућности извођења радова на замени кровног покривача за период од 08.03.2021. године до 12.04.2021. године, и 70 дана за извођење непредвиђених радова, односно до **30.11.2021. године.**

Надзорни орган се кроз Извештај на постављен Захтев из алинеје 5. (Извештај заведен под бројем 627/2021 од 08.07.2021. године) сагласио са количинама потребних вишкова радова, са неизведеним, односно мањковима радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је неопходно извести како би се сви уговорени радови могли извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима и у уговореном квалитету.

Чланом 59. Посебних узанси о грађењу предвиђено је да ако је уговорен аванс, а није одређен рок исплате, аванс се плаћа пре почетка извођења уговорених радова. Како се одредбе Посебних узанси примењују код предметног уговора, а по Захтеву Извођача из алинеје 5. образложења за продужење рока за извођење радова, на основу члана 70. став 1 и 2, а у вези са чланом 44., рок за извођење радова продужава се за 105 дана.


На основу достављеног табеларног прегледа радова за уговарање, констатовано је да је потребно извести вишкове радова у износу од РСД 4.198.349,36 без ПДВ и непредвиђене радове у износу од РСД 6.208.178,82 без ПДВ, док мањак радова износи РСД 4.076.172,16 без ПДВ.

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати на основу разлике између мањкова и вишкова односно непредвиђених радова, за износ од РСД 6.330.356,02 без ПДВ, тако да сада износи РСД **51.080.087,24** без ПДВ, што представља 7,94 % увећања од вредности Основног уговора са припадајућим анексом.

Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за додатних 105 дана, односно до **30.11.2021.** године.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

2



НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

