

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд  
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6801  
25.10. 2017 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**број 7982 од 24.05.2016. године**

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016.године) и Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5302 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 38/17 од 30.08.2017.године) закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Ћурчић д.о.о.Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа 20.03.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

**Образложење**

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Основни уговор који за предмет има пројектовање и изградњу 33 монтажне куће, за укупно уговорену цену од 60.174.813,50 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 390 дана који рок је Анексом 1 Основног уговора продужен до 30.10.2017.године.

Дана 12.10.2017.године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за пројектовање и изградњу монтажних кућа за 140 календарских дана (захтев код Наручиоца заведен под бројем 6419 од 12.10.2017.године), са образложењем да је код одређеног броја корисника отежана и успорена реализација уговорених радова из разлога који су на страни корисника (нерешени имовинско правни односи у вези са парцелом и објектима на парцели, потреба за установљењем права службености пролаза, ширина парцеле, потребна пренамена земљишта, прикључак на саобраћајну инфраструктуру).

Руководилац изградње је дана 16.10.2017.године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за пројектовање и изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 6523 од 16.10.2017.године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан и да се у траженом року могу решити настали проблеми и изградити монтажне куће спорним корисницима.

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 20.03.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Драган Катунца