

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6252 од 04.04.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за лот 1, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 закључен са извођачем радова привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Генерала Хорватовића 58, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (код Наручиоца заведен под бројем 6252 од 04.04.2016. године, код Извођача радова заведен под бројем 217/04/01 од 04.04.2016.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак радова **16.03.2018. године.**
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН:71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 1 – закључен је Основни уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Генерала Хорватовића 58, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач радова) који за предмет има пројектовање и изградњу 7 монтажних кућа, за укупно уговорену цену од 13.399.894,40 РСД (тринаестмилионатрестинедеведесетдеветхиљадаосамстотинадеведесетчетири и 40/100

динара) без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 360 дана који рок је Анексом 1 Основног уговора продужен до 15.11.2017.године.

Дана 12.10.2017.године Извођач радова је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова број 965/04 од 12.10.2017.године и дана 27.10.2017.године Допуну захтева за продужетак рока број 1048/04 од 12.10.2017.године, а којим је тражио продужење рока због околности које су успориле динамику извођења радова, а на које извођач није могао да утиче (кашњење надлежних органа локалних самоуправа приликом издавања података и докумената, кашњење корисника приликом плаћања такси и доставе документације, нерешени имовиснко правни односи на парцели).

О постојању напред наведених околности односно разлoзима за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора 16.03.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.



В.д. директора

Драган Катунца

Доставити:

Сектору за набавке

Сектору за економске послове

Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе

Сектору за планирање и управљање пројектима изградње

Архиви