

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6252 од 04.04.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за лот 1, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) закључила са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул. Генерала Хорватовића 58, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 6252 од 04.04.2016. године, а код Извођача под бројем 217/04/01 од 04.04.2016.године (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса 1 Основног уговоора, који је код Наручиоца заведен под бројем 2417 од 28.04.2017. године, а код Извођача под бројем 275/04 од 03.05.2017. године и Анекса 2 Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 7297 од 16.11.2017. године, а код Извођача под бројем 1123/04 од 16.11.2017. године, тако да је крајњи рок за завршетак радова 180 дана од истеска уговореног рока за завршетак радова уговорених Анексом 2 Основног уговора (16.03.2018. године).
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс 3 Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН: 71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 1 – закључен је Основни уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул. Генерала Хорватовића 58, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач радова) који за предмет има пројектовање и изградњу 7 монтажних кућа, за укупно уговорену цену од 13.399.894,40 РСД (тринаестмилионатрестотинедеведесетдеветхиљадаосамстотинадеведесетчетири и 40/100 динара) без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 360 дана који рок је Анексом 1 Основног уговора продужен до 15.11.2017. године, а Анексом 2 Основног уговора до 16.03.2018. године.

Дана 27.02.2018. године Извођач радова је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова број 195/04 од 27.02.2018. године, којим је тражи продужење рока због околности које су успориле динамику извођења радова, а на које извођач није могао да утиче (нерешени имовинско правни односи на парцели, који су одложили процес пројектовања и почетка изградње монтажних кућа, смрт три корисника, што је изазвало поступак промене корисника, на шест локација не постоји могућност изградње у складу са уговореним пројектним задатком и тд.).

Руководилац изградње – Архиформ д.о.о. Београд је својим дописом од 01.03.2017. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 1269 од 01.03.2018. године, образложио разлоге за продужење рока и дао сагласност на продужење рока изградње монтажних кућа за 180 дана.

О постојању напред наведених околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, Анекса 1 и Анекса 2, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора  
Немањина 22-26  
Београд  
Драган Катунца



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке