

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1553

19.03. 2018 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14688 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 5- Параћин, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Република Србија, матични број 06400086, ПИБ 100875522 и ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, 36210 Врњачка Бања, Република Србија, матични број 07378572, ПИБ: 100919962 (код Наручиоца заведен под бројем 14688 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 2-918 од 22.12.2016.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **14.05.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 5 – Параћин, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Република Србија, матични број 06400086, ПИБ 100875522 и ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, 36210 Врњачка Бања, Република Србија, матични број 07378572, ПИБ: 100919962 (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у општини Параћин, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 466.390,88 EUR (четристошездесетшестхиљадатристадеведест и 88/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 26.04.2017.године.

Извођач је упутио укупно 3 (три) захтева за продужење рока за завршетак радова:

- Захтев за продужење рока за завршетак радова број 359-3 од 30.06.2017.године, којим је тражио продужење рока за 28 (двадесетосам) календарских дана због неусаглашености пројектне документације;
- Захтев за продужење рока за завршетак радова број 359-4 од 30.06.2017.године, којим је тражио продужење рока за 15 (петнаест) календарских дана због недостатка прикључка на електроенергетску мрежу;
- Захтев за продужење рока број 251-2 од 08.03.2018. године, којим је тражио да се рок за завршетак продужи за 10 (десет) дана, због лоших временских услова.

О постојању напред наведених околности, односно разлозима за кашњење у реализацији Основног уговора, благовремено је обавештен и са истима се сагласио и Руководилац изградње у свом Захтеву Наручиоцу за продужење рока број 002 од 03.08.2017. године (код Наручиоца заведен под бројем 4584 од 04.08.2018. год.) и Захтеву Наручиоцу за продужење рока број 005/18 од 09.03.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 1431 од 12.03.2018. год.)

Имајући у виду да се ради о околностима на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се, у складу са чланом 8.4 Општих услова уговора, продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 53 (педесеттри) календарска дана, односно до 14.05.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.



Доставити:

Сектору за опште и правне послове и људске ресурсе

Сектору за набавке

Архиви