

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2880 од 26.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње вишепородичних стамбених објеката по Уговору о вршењу услуга Руководиоца изградње (Стручног надзора, Руководиоца изградње, (Engineer) и Координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, **Lot 4**, заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 2880 од 26.05. 2017. године, Партија 5 (у даљем тексту: Наручилац), а код Крип - Инжењеринг д.о.о. ул. Трнска број 4, Београд, ПИБ: 100160066, матични борј: 17175033, под бројем У-23/17 од 26.05.2017. године, које заступа директор Александар Кубат (у даљем тексту: Консултант), а који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Четврти потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се крајњи рок за извршење прве фазе услуга за локацију у **Старој Пазови и Зрењанину** до правоснажности употребне дозволе продужава за **180 дана**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње, број набавке: RHP-W4-AB/NOP1-2016, шифра из ОРН:71247000 - Надзор грађевинских радова и шифра: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/NOP1-2016 - Набавка услуга Руководиоца изградње на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Четврти потпројекат, закључен је уговор са Крип - Инжењеринг д.о.о. ул. Трнска број 4, Београд, ПИБ: 100160066, матични број: 17175033, са јединичном уговореном ценом од 3.034.000,00 динара без ПДВ-а, и са роком извршења услуге у две фазе: прва од 420 дана у фази изградње и 500 дана у фази отклањања недостатака, након правоснажности употребне дозволе.

Руководилац изградње Крип - Инжењеринг д.о.о. је дао сагласност на захтев Извођача за продужење рока за 180 дана, односно 6 месеци (заведен код Извођача под бројем 1566-1/17 од 04.12.2017. године), својим дописом бр. 31/18 од 26.01.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 591 од 31.01.2018. године, којим је потврдио наводе Извођача из Захтева за продужење рока, уз напомену да је изградња објекта у Старој Пазови каснила јер су прикључци струје и воде каснили, а у Сомбору и Зрењанину локална самоуправа није обезбедила воду, док су се на локацији у Оџацима налазиле гараже чије је уклањање дуго трајало, као и обезбеђење воде и струје, тако да је изградња објекта почела скоро пет месеци после увођења Извођача у посао (03.07. 2017. године). Такође, на истом градилишту се испод објекта налазио кабл за који се након четири месеца испоставило да није у функцији.

С обзиром да је са Извођачем радова закључен Анекс I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - Партија 2 (локације Стара Пазова, Зрењанин, Сомбор, Темерин и Оџаци), који је заведен код Наручиоца под бројем 2040 од 11.04.2018. године, којим је продужен рок за извођење радова за 180 дана, то је потрбено продужити и рок за вршење услуге Руководиоца изградње за 180 дана.

О постојању напред наведених околности односно разлoзима за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катунца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.