

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7506 од 24.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 4 – Кикинда, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са групом понуђача коју чине: К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ПИБ: 108303193, матични број: 20972149, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда, ПИБ: 101079717, матични број: 08544883 и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут бб, 19300 Неготин, ПИБ: 100776976, матични број: 17212729 (код Наручиоца заведен под бројем 7506 од 24.11.2017. године, код Извођача заведен под бројем 181/2017 од 24.11.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је рок за завршетак **31.01.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 4 – Кикинда, закључен је уговор са групом понуђача коју чине К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ПИБ: 108303193, матични број: 20972149, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда, ПИБ: 101079717, матични број: 08544883 и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут бб, 19300 Неготин, ПИБ: 100776976, матични број: 17212729, (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 стамбених јединица у Кикинди, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 601.987,74 EUR (шестоједнахиљададеветстоосамдесетседам и 74/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 29.01.2018.године.

Извођач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова број 001 од 26.03.2018.године, којим је тражио продужење рока за 37 календарских дана, колико се на градилишту нису изводили радови, због неповољних климатских услова у току месеца фебруара и марта.

О постојању напред наведених околности, односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, благовремено је обавештен и са истима се сагласио и Руководилац изградње у свом Захтеву Наручиоцу за продужење рока број 1 од 18.05.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 2726 од 22.05.2018.године).

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и то да је чланом 8.4. под ц) Општих услова Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење рока за завршетак у случају изузетно неповољних климатских услова, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 37 календарских дана, односно до 31.01.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Катуца
Драган Катуца

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви