

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14687 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за партију број 4 - Крушевац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, матични број 20042877, ПИБ 104174747, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, матични број 07685157, ПИБ: 101859094 и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, матични број: 06555730, ПИБ: 101858243 (код Наручиоца заведен под бројем 14687 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 990/16 од 22.12.2016. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **15.08.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама:

Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 4 – Крушевац, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА (ранији назив ГПД Банковић д.о.о. Црна Трава), Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, матични број 20042877, ПИБ 104174747, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, матични број 07685157, ПИБ: 101859094 и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, матични број: 06555730, ПИБ: 101858243 (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у Крушевцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 448.814,52 EUR (четристочетрдесетосамхиљадаосамстотчетрнаест и 52/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 20.05.2017.године.

Извођач је упутио Захтев Руководиоцу изградње и Наручиоцу за продужење рока изградње на вишепородичном стамбеном објекту у Крушевцу број 366/18 од 22.06.2018. године, за продужење рока за завршетак радова за 60 дана, због лоших временских услова који су проузроковали кашњење у извођењу радова, и то за следеће периоде: октобар – 5 кишних дана, новембар – 4 кишна дана, децембар – 14 снежних дана, јануар – 14 снежних дана, фебруар – 13 снежних дана и март – 10 снежних дана.

У вези са достављеним захтевом Извођача, Консултант је у свом допису број 015/18 од 06.07.2018. године констатовао да је основано да се рок за завршетак продужи за 37 дана, од тога 14 дана у јануару, 13 дана у фебруару и 10 дана у марту, због отежаних услова за рад проузрокованих нижим температурама и израженим ветром који је ометао радове изван објекта, што се може видети из грађевинског дневника за тај период.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и то да је чланом 8.4. под ц) Општих услова Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење рока за завршетак у случају изузетно неповољних климатских услова, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 37 календарских дана, односно до 15.08.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Драган Катунца

**Доставити:**

- Сектору за набавке
- Архиви