

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6251 од 04.04.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за лот 3, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 закључен са извођачем радова привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (код Наручиоца заведен под бројем 6252 од 04.04.2016. године, код Извођача радова заведен под бројем 217/04/03 од 04.04.2016.године) са припадајућим анексима - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак радова **31.12.2018. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН:71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 3 – закључен је уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач радова) који за предмет има пројектовање и изградњу 10 (десет) монтажних кућа, који је у току реализације


измењен Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3 и Анексом 4, са уговореним роком за завршетак радова до 12.09.2018.године.

Извођач радова је дана 22.08.2018.године Наручиоцу упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова број 874/04 од 22.08.2018.године наводећи као разлог постојање нерешених имовинско правних односа, касније дефинисање нових корисника за реализацију уместо преминулих корисника, измена Обима услуга услед већег обима радова код три корисника и због времена које је било потребно за реализацију додатних услуга.

Руководилац изградње се својим дописом од 24.08.2018.године сагласио са захтевом Извођача те предложио продужење рока за завршетак радова за 110 дана односно до 31.12.2018.године.

О постојању напред наведених околности односно разлозима за продужење рока за завршетак радова из Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан са продужењем рока из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катунца