

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14686 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 6 - **Прокупље**, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш – Пантелеј (код Наручиоца заведен под бројем 14686 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 991/16 од 22.12.2016. године) - у даљем тексту: Основни уговор, Анексом I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5970 од 22.09.2017. године, код Извођача заведен под бројем 754 од 22.09.2017. године) и Анексом II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4910 од 12.09.2018. године, код Извођача заведен под бројем 533/18 од 12.09.2018. године), тако да је рок за завршетак **30.10.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 6 – Прокупље, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у Прокупљу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, са укупно уговореном ценом од 411.409,04 EUR (четрестоједанаестхиљадачетрестодевет и 4/100 евра) без ПДВ, и роком за завршетак изградње од 330 дана од „Датума почетка“. Анексом II Основног уговора рок за завршетак извођења радова продужен је до 13.10.2018. године.

Извођач је упутио Руководиоцу изградње Захтев за продужење рока број 391/18 од 03.07.2018. године којим је тражено продужење рока за завршетак извођења радова за укупно 69 дана због лоших временских услова, односно снежних падавина и кише у периоду од октобра 2017. године до јуна 2018. године, као и нерадних дана за државне и верске празнике.

Руководилац изградње је у свом допису број 7-136/18 (код Наручиоца заведен под бројем 5473 од 15.10.2018. године), анализирајући достављени захтев Извођача радова, констатовао да је оправдано да се рок за завршетак радова продужи за период у којем због изразито ниских температура и снега није било могуће обављати активности на градилишту. Наведени период обухвата 3 дана у јануару (дати: 15., 20. и 22.), 5 дана у фебруару (дати: 14., 25., 26., 27. и 28.) и 9 дана у марту (дати: 1., 2., 3., 4., 19., 21., 22., 23. и 24.), што је укупно 17 дана. Према мишљењу Руководиоца изградње, државни и верски празници, као и дани у којим је падала киша, а који су обухваћени захтевом Извођача за продужење рока, морали су бити предвиђени динамиком радова и не спадају у ванредне догађаје у смислу закона.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан са мишљењем Руководиоца изградње да се рок за завршетак радова из Основног уговора продужи за укупно 17 календарских дана, односно до 30.10.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора
Немањина Драган Катунца
Драган Катунца



Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви