

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7506 од 24.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II потпројекта Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Партија 4 – **Кикинда**, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са групом понуђача коју чине: К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут 66, 19300 Неготин (код Наручиоца заведен под бројем 7506 од 24.11.2017. године, код Извођача заведен под бројем 181/2017 од 24.11.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, и Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3504 од 29.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 578/2018 од 05.07.2018. године), тако да је рок за завршетак **02.03.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма –

Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 4 – **Кикинда**, закључен је уговор са групом понуђача коју чине K.E.S.Z. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, 11000 Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, 23300 Кикинда и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут бб, 19300 Неготин (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 (двадесетпет) стамбених јединица у Кикинди, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 601.987,74 EUR (шестстотинаједнахиљададеветстотинаосамдесетседам и 74/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 29.01.2017. године. Анексом I Основног уговора рок за завршетак је продужен до 31.01.2019. године.

Извођач је упутио Руководиоцу изградње (Консултанту) Захтев за продужење рока за завршетак радова број 002 од 28.11.2018. године, којим је тражио продужење рока до 30.04.2019. године. Наиме, пројектом припремних радова и шемом организације градилишта Извођач је предвидео да му је потребна градилишна струја од најмање 32kW, што су навели у свом захтеву Електродистрибуцији. Међутим, добили су 24kW, што је знатно мање и што је имало за последицу да на градилишту не могу употребити кран, истовремено користити већи број машина, нити увести већи број радника који користе машине (нпр. машине за малтерисање). Како је Извођач навео у свом захтеву за продужење рока, немогућност коришћења крана и више машина истовремено знатно успоравају рад на објекту и онемогућавају га да испоштује захтевану динамику радова. Такође, обзиром да предстоји период хладног и снежног времена и празника (Божићни и новогодишњи празници), Извођач је тражио да се рок за завршетак радова продужи до горенаведеног датума.

Консултант се у свом Захтеву за продужење рока број 336/18 од 03.12.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 6620 од 04.12.2018. године, сагласио са наводима Извођача, али како у овом тренутку није могуће предвидети утицај временских прилика на динамику радова, Консултант је одобрио да се рок за завршетак продужи за 30 дана, за колико су успорени радови на објекту због ослабљене електричне енергије.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 30 календарских дана, односно до 02.03.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви

В.д. директора

Драгана Катуча
