

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4785 од 15.03.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе, који је утврђен Уговором о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 15.03.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 4785 од 15.03.2016. године; код Консултанта под бројем 118 од 15.03.2016.године), Анексом 1 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 05.06.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 3084 од 05.06.2017. године; код Руководиоца изградње (Консултанта) заведен под бројем 159 од 05.06.2017.године), Анексом 2 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од од 17.11.2017. године (код Наручиоца заведен под бројем 7346 од 17.11.2017. године; код Руководиоца изградње (Консултанта) заведен под бројем 375 од 17.11.2017.године), Анексом 3 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 17.11.2017. године (код Наручиоца заведен под бројем 1412 од 09.03.2018. године; код Руководиоца изградње (Консултанта) заведен под бројем 39 од 09.03.2018.године) и Анексом 4 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 09.08.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4316 од 09.08.2018. године; код Руководиоца изградње (Консултанта) заведен под бројем 224 од 09.08.2018.године), закљученим између Наручиоца и Консултанта Архиформ д.о.о. Београд, ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд, мат.бр. 17174223 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне 30.06.2019.године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс 5 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Вршење услуга руководиоца изградње (Консултанта) монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/LVP2-2015, шифра из ОРН:71247000 – Надзор грађевинских радова, 71521000 – Услуге надзора на градилишту, 71317200- Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/LVP2-2015 - Набавка вршења услуга руководиоца изградње (Консултанта) монтажних кућа, закључен је Основни уговор са привредним друштвом Архиформ д.о.о. Београд, ул. Владимира Томановића бр.35, 11000 Београд, мат.бр.17174223 (у даљем тексту: Консултант) који за предмет има вршење услуге руководиоца изградње (Консултанта) за 30 (тридесет) монтажних кућа, за укупно уговорену цену од 2.430.000,00 РСД (двамилионачетиристотинетридесетхиљада динара) без ПДВ-а. Анексом 1 Основног уговора продужен је рок за завршетак услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе до 15.11.2017. године и роком за завршетак услуге у периоду након правоснажности употребне дозволе у трајању од 477 календарских дана, Анексом 2 продужен је рок у периоду грађења до дана правоснажности употребне дозволе до 16.03.2018. године, Анексом 3 продужен рок у периоду грађења до дана правоснажности употребне дозволе до 12.09.2018.године, док је Анексом 4 продужен рок у периоду грађења до дана правоснажности употребне дозволе до 31.12.2018. године.

Консултант је својим дописом бр.441 од 19.12.2018.године који је допуњен дана 24.12.2018.године обавестио Наручиоца да извођач радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа Стандард Инвест груп д.о.о. Београд неће завршити све радове до 31.12.2018.године, због чега предлаже продужење рока за завршетак свих уговорених радова за 180 дана.

Тачком 2. Прилога 3 - Надокнаде и плаћања, који Прилог је саставни део Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при томе се не повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се Уговорена цена не може увећати.

Тачком 4.5.5. Општих услова Основног уговора утврђено је да: „У случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се Уговорена цена, не може увећати“.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катунца