

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2827 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова по Уговору о извођењу радова на изградњи вишепородичних објеката – Партија 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) под бројем 2827 од 23.05.2017. године а код Групе понуђача: Грађевинско привредно друштво „Kej“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064 (у даљем тексту: Извођач), под бројем 214/17 од 23.05.2017. године, а који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Брусу, Врњачкој Бањи, Бору и Ужицу (у даљем тексту: Основни уговор) и Анексу I (број 3164 од 06.06.2017. године), Анексу II (број 7267 од 26.12.2018. године), Анексу III (број 1480 од 12.03.2019. године), Анексу IV (број 1479 од 12.03.2019. године) и Анексу V (број 2540 од 07.05.2019.године) Основног уговора, тако да се рок за завршетак продужава за 40 дана.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VI Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W4-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/OP1-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката за Партију 1 дана 23.05.2017. године закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Kej“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064. У току реализације Основног уговора закључено је пет анекса: Анекс I (број 3164 од 06.06.2017. године), Анекс II (број 7267 од 26.12.2018. године), Анекс III (број 1480 од 12.03.2019. године), Анексу IV (број 1479 од 12.03.2019. године) и Анекс V (број 2540 од 07.05.2019.године) Основног уговора.

Извођач је упутио Инжењеру/Руководиоцу изградње, АМГ структуре д.о.о. Београд (локације у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Бору и Ужицу), Захтев за продужење рока за завршетак радова на изградњи објекта у Ужицу (заведен код Извођача под бројем 324/19 од 12.04.2019. године). Руководилац изградње је дана 12.04.2019. године путем електронске поште доставио Наручиоцу мишљење о оправданости наведеног захтева Извођача, које није садржало сву потребну пропратну документацију. На захтев Наручиоца, Руководилац изградње је допунио своје мишљење о захтеву за продужење рока и исто доставио у електронској форми дана 18.09.2019. године, а у писаном облику дана 30.09.2019. године (заводни број код Наручиоца 5990 од 30.09.2019. године). Према мишљењу Руководиоца изградње, оправдано је продужити рок за завршетак за 40 дана из разлога који се односе на неповољне временске услове, усклађивање пројектованог спољашњег степеништа и тротоара око објекта са стварним стањем на терену и захтев Инвеститора, града Ужице, за препројектовањем одређених станова.

О постојању напред наведених околности односно разлoзима за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцима изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катунца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке