

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача број 19079/2002/02 од 20.01.2020. године и сагласности Наручиоца датој у допису број 451-02-2648/2019-17 од 05.02.2020. године, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Број 451-02-2648/2019-17 од 07.10.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Медицинска школа Крушевац-доградња другог дела другог спрата објекта, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-2648/2019-17, а код Извођача под бројем 1910/221 од 07.10.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 16 дана, односно до 16.03.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Медицинска школа Крушевац-доградња дела другог спрата објекта, број набавке ПБО/Р/1/2019.

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број ПБО/Р/1/2019, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Медицинска школа Крушевац-доградња дела другог спрата објекта, Наручилац је са Ами-Монтер д.о.о., Копаоничких жртва 4/8, Крушевац ПИБ: 101767165, матични број: 06407552 и Сума Градња д.о.о., Ђунис бб, Крушевац ПИБ 107883865, матични број: 20889691 закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Медицинска школа Крушевац-доградња дела другог спрата објекта, са укупно уговореном ценом од 53.999.950,00 динара без ПДВ и роком за завршетак радова од 90 дана од дана почетка извођења радова, односно од отварања грађевинског дневника, односно до 26.01.2020. године и Анекс I који за предмет има продужење рока за извођење радова за 30 дана.


Дана 20.02.2020. године Извођач је дописом број 19079/2002/15 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд под бројем 862 од 21.01.2020.године) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности извођења радова услед неповољних временских услова (кишних дана и ниских температура), за 16 дана.

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, којој је уговором поверено управљање пројектом „Програм модернизације школа" и која врши услуге стручног надзора над извођењем радова по Основном уговору, доставила је Наручиоцу мишљење о оправданости захтева Извођача (допис заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору под бројем 1115 од 27.02.2020. године), да се рок за извођење продужи и то: 16 дана односно до 16.03.2020. године, а што је констатовано у листовима грађевинских дневника оверених од стране Извођача-руководиоца радова и Надзорног органа.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, Наручилац је сагласан да се продужи рок за извођење радова из Основног уговора-завршетак радова на доградњи дела другог спрата објекта Медицинске школе у Крушевцу за 16 дана, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

**Доставити:**

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја



**В.Д. ДИРЕКТОРА**  
*[Signature]*

**Душан Ковачевић**