

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7980 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), Анексом I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5300 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 36/17 од 30.08.2017.године), Анексом II Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6826 од 27.10.2017.године, код Извођача под бројем 51/17 од 30.10.2017.године), Анексом III Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 27.03.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 1570 од 19.03.2018.године, код Извођача под бројем 9/2018 од 27.03.2018.године), Анексом IV Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.08.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4498 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 20/2018 од 20.08.2018.године), Анексом V Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 22.08.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4559 од 22.08.2018.године, код Извођача под бројем 23/2018 од 22.08.2018.године), Анексом VI Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 21.06.2019.године (код Наручиоца заведен под бројем 3618 од 21.06.2019.године, код Извођача под бројем 13/2019 од 21.06.2019.године), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа продужава за 261 дан, односно до **31.07.2020. године.**

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II Потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), са припадајућим анексима.

Дана 06.05.2020. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио Захтев (заведен код Наручиоца под бр. 2390 од 06.05.2020.год.) за продужење рока за 261 дан, из разлога што парцела корисника Зорана Марјановића није испуњавала административне услове за добијање Грађевинске дозволе, јер корисник није поседовао право службености пролаза, као и из разлога увођења ванредног стања Републици Србији због епидемије болести COVID-19 у периоду од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године.

Обзиром да је корисник из претходног става ове одлуке дана 13.02.2020. године исходовао Грађевинску дозволу, и да је Потврда о пријави радова издата дана 17.03.2020. године, као и да су дана 06.05.2020. године укинуте ванредне мере те да су престали разлози због којих је Извођач био спречен да извршава уговорене обавезе, Руководилац изградње је дана 06.05.2020. године Наручиоцу доставио сагласност у вези са захтевом Извођача за продужење рока за 261 дан (допис заведен код Наручиоца под бр. 2391 од 06.05.2020. год.).

Имајући у виду све горенаведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 31.07.2020. године, те је одлучено ј као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора
Душан Ковачевић

