

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

4328

23.07 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7594 од 29.11.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за вршење услуге техничког прегледа монтажних кућа утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 29.11.2017. године (код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017.године, код Извођача под бројем 196/17 од 30.11.2017.године), Анексом I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019.године, код Извођача заведен под бројем 75/19 од 19.04.2019.године), Анексом II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020.године, код Извођача под бројем 37/20 од 03.03.2020.године, тако да се крајњи рок за завршетак вршења услуга техничког прегледа монтажних кућа, продужава за 185 дана, односно до **31.12.2020. године**.

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка за вршење услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP1-2016, набавка за вршење услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача: Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова „Горјан д.о.о Београд“, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ 100132280, мат.бр. 07762461, које


заступа директор Горјан Јовановић и Energy Concept д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4, 21000 Нови Сад, ПИБ 107515285, мат.бр. 20818638, које заступа директор Горан Тодоровић, закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II Потпројекат од 30.11.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017.године, а код Извођача под бројем 196/17 од 30.11.2017.године), Анекс I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019.године, а код Извођача под бројем 75/19 од 19.04.2019.године) и Анекс II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020. године, а код Извођача под бројем 37/20 од 03.03.2020.године);

Консултант је у уговореном року извршио своју услугу на 112 од 120 монтажних кућа;

Консултант није могао да изврши уговорене обавезе због недостајућих прикључака на комуналну инфраструктуру за 5 корисника: Борјан Жељку из Барајева, Вуковић Николу из Сурчина, Амићић Велибора из Панчева, Мазилјанин Милића из Панчева, Лукавац Новака из Аранђеловца, за корисника Бибић Ведрана из Аранђеловца, због накнадне надоградње монтажног објекта од стране корисника за коју није обезбеђена потребна документација, за корисника Марјановић Зорана из Панчева, Консултант није могао да изврши услугу из разлога што нису завршени радови на изградњи монтажне куће, док за корисника Ранђеловић Горана из Бачке Паланке није усвојен План генералне регулације.

Дана 13.07.2020. године Консултант је Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за 185 дана, односно до 31.12.2020. године, (Захтев заведен код Наручиоца под бр. 3971 од 13.07.2020.год.) из разлога што му Извођач није доставио неопходну документацију за вршење техничког прегледа, и то за укупно 8 корисника из претходног става.

Имајући у виду све горенаведено, Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе, не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, па је обзиром на то Наручилац сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 31.12.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић

