

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“ и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7548 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишеспородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, за партију бр.4, извођење радова на локацији **Суботица**, у оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, број: **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**, који је код Наручиоца заведен под бројем 7548 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 166 од 10.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за **84 дана** односно закључно са 13.03.2021. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишеспородичних стамбених објеката за у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, за партију бр.4- извођење радова на локацији **Суботица**, у оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, број: **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 набавка извођења радова на изградњи вишеспородичних стамбених објеката Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, за партију бр.4, извођење радова на локацији **Суботица**, у оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Наручилац је са **Групом понуђача: „Инобачка“ д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, ПИБ: 100457633, МБ: 08221154 (водећи члан) и **„Карин комерц МД“ д.о.о. Ветерник**, Живорада Петровића бр. 8, Нови Сад,

Ветерник, ПИБ: 103726184, МБ: 20009233, (члан групе), коју на основу Споразума о заједничком учешћу у поступку набавке бр. 01/190017028 од 04.09.2019. године заступа директор члана групе понуђача Вукајло Бабић, (у даљем тексту „Извођач“), закључио Уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду (код Наручиоца заведен под бројем 7548 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 166 од 10.12.2019. године).


Дана 03.07.2020. године Извођач се писаним путем обратио Руководиоцу изградње са Захтевом заведеним под бр.124 да се рок за завршетак извођења радова за локацију Суботица продужи за 84 дана, односно до 13.03.2021. године. У свом допису Извођач је навео да се радови нису изводили у периоду од 05.02.2020. године до 16.03.2020. године, тј. 41 дан, а из разлога што је након отпочетог ископа установљено да је ниво подземних вода изузетно висок и није у складу са геотехничким елаборатом на парцели на којој се гради, са чиме се сагласио и Руководилац изградње. Након усвојене измене начина фундирања објекта, радови су настављени.

Извођач је навео и да је дана 04.05.2020. године доставио Наручиоцу и Руководиоцу захтев бр. 1 за продужење рока за извођење радова, у коме је навео да ће након укидања ванредног стања допуном захтева прецизирати тачан број дана за продужење рока услед отежаних услова. Истим дописом дефинише 11 дана продужења рока услед ванредног стања и потпуне забране кретања, тј. обуставе радова проглашене Одлуком Владе РС и 15 дана због временских прилика (обилних падавина).

Као допуна захтева бр. 1 тражио је продужење рока за 17 дана због отежаних услова рада услед ванредног стања.

Руководилац изградње (Консултант) је дана 08.07.2020. године Наручиоцу доставио мишљење у вези са захтевом Извођача (заведен код Консултанта под бр. 129/20 од 08.07.2020. године, а код Наручиоца под бр. 4048 од 15.07.2020. године) којим је усвојио захтев Извођача и сагласио се са продужењем рока за извођење радова за локацију Суботица, за 84 дана односно закључно са 13.03.2021. године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић
