

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 810 од 19.02.2020. године

- Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, за партију бр. 2 - Варварин и Краљево, закључен са понуђачем: „К. Г. - Узор“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац (у даљем тексту: **Извођач**), код Наручиоца заведен под бројем 810 од 19.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем U-007/20 од 21.02.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је Рок за завршетак за локацију **Варварин** продужен за 15 дана, односно до **08.11.2020. године**, а за локацију **Краљево** за 109 дана, односно до **18.06.2021. године**.
- На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији– Девети потпројекат, број набавке: RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, ознака и назив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, за партију бр. 2 закључен је уговор са понуђачем „К.Г. - Узор“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама **Варварин и Краљево**, – у оквиру Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, са укупно уговореном ценом у износу од EUR 442.931,23 без ПДВ.

Рок за завршетак предвиђен Основним уговором за локацију Краљево износи 280 дана рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 25.05.2020. године, док Рок за завршетак предвиђен Основним уговором за локацију Варварин износи 180 дана рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 27.04.2020. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова на локацијама у Варварину и Краљево врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор „АМГ структуре“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужетак рока за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Варварину за 15 дана (код Извођача заведен под бројем 412/20 од 22.09.2020. године), услед отежаних услова рада у време ванредног стања у Републици Србији од 15.03.2020. до 06.05.2020. године, као и након укидања ванредног стања, а из разлога примене мера хигијенско-здравствене заштите, које су довеле до смањења броја радника на градилишту и успорене динамике извођења радова.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту и Захтев за продужетак рока за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Краљево за 109 дана (код Извођача заведен под бројем 413/20 од 22.09.2020. године), услед непредвиђених околности на градилишту, када се током ископа за темеље наишло на магистрални водовод фи 400, који није био приказан у катастру водовода, из ког разлога су били неопходни нови технички услови ЈКП „Водовод“ Краљево и сагласност Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Града Краљева за померање објекта, те су радови морали бити обустављени у периоду од 29.05.2020. године до 14.09.2020. године.

Консултант се сагласио са напред наведеним захтевима Извођача и Наручиоцу упутио Захтев Руководиоца изградње за продужење рока изградње за објекат у Варварину (код Консултанта заведен под бројем 33-13/20 од 23.09.2020. године, код Наручиоца заведен под бројем 5407 од 24.09.2020. године) којим је одобрио продужење Рока за завршетак за 15 дана и Захтев Руководиоца изградње за продужење рока изградње за објекат у Краљево (код Консултанта заведен под бројем 34-16/20 од 24.09.2020. године, код Наручиоца заведен под бројем 5406 од 24.09.2020. године), којим је одобрио продужење Рока за завршетак за 109 дана.

Подклаузулом 8.4 (Продужетак Рока за завршетак) предвиђено је да у складу са тачком 20.1 (Захтеви Извођача), Извођач има право на продужетак Рока за завршетак у смислу тачке 10.1 (Преузимање Радова и Секција) ако до кашњења дође, између осталог, у случају „непредвидиве несташнице у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера“.

Подклаузулом 4.12 (Непредвидиви физички услови) предвиђено је да Извођач има право, под условом да је поднео захтев сходно тачки 20.1 (Захтеви Извођача) на продужење рока за свако кашњење, уколико завршетак радова касни или ће каснити, у складу са тачком 8.4 (Продужетак Рока за завршетак).

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Варварин за укупно 15 дана, односно до **08.11.2020.** године, и за локацију Крушевац за укупно 109 дана, односно до **18.06.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.



Душан Ковачевић, директора

Душан Ковачевић

