

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7549 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат закључен између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту „Наручилац“), ПИБ: 106729004, матични број: 20668890, које заступа в.д. директора Душан Ковачевић, са једне и Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29б, 14000 Ваљево, ПИБ 100068813, матични број: 07367236, које заступа заступник Миодраг Максимовић (у даљем тексту: Извођач), с друге стране, који је код Наручиоца заведен под бројем 7549 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 1072/19-I од 10.12.2019. године и Анексом I заведен код Наручиоца под бројем 3297 од 12.06.2020. године, а код Извођача под бројем 71/20-U од 15.06.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за **85** календарска дана, односно до **12.04.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – у оквиру Потпројекта 8, број: **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, за Партију бр. 3, извођење радова на локацији Лозница, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – у оквиру Потпројекта 8, Наручилац је са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29б, 14000 Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ 100068813, закључио Уговор који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, са укупно уговореном ценом од 749.973,92 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 320 дана, заведен код Наручиоца под бројем 7549 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 1072/19-I од 10.12.2019. године и Анекс I уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, који је код Наручиоца заведен под бројем 3297 од 12.06.2020. године, а код Извођача под бројем 71/20-U од 15.06.2020. године којим је рок за завршетак продужен до 18.01.2021. године;

Извођач је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацији Лозница, Партија 3, за 113 календарских дана (од 07.12.2020.године), са образложењем да су због епидемије били принуђени да поступају према Одлуци Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања, која је објављена у „Службеном гласнику РС" број 29 од 15.03.2020.године, те да су се радови на објекту одвијали уз минималне процесе рада због одлука о слободи кретања, као и да Инвеститор није благовремено обезбедио грађевински прикључак струје те да се на тражи и продужење због неповољних временских услова.

Руководилац изградње је дана 17.12.2020. године Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 7656 од 17.12.2020. године), којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **85** дана из горенаведених разлога.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора на локацији Лозница - Партија 3, за **85** календарских дана, односно до **12.04.2021.** године.

в.д. директора

Драган Ковачевић
