

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7546 од 10.12.2019. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 - Партија 1**, закључен са групом понуђача коју чине: **Градина д.о.о Београд**, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун (**водећи члан**) и **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (**члан групе**) - у даљем тексту: **Извођач**, код Наручиоца заведен под бројем 7546 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 164 од 10.12.2019. године, Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 3875 од 09.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 129 од 07.07.2020. године) и Анекса II Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 7678 од 17.12.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 317 од 24.12.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак радова за локацију **Ариље** продужава за **45 дана**, односно до **03.04.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Осми потпројекат, број набавке: RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019, ознака и назив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу,

Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Осми потпројекат, за партију 1 –Нови Сад, Бачки Петровац и Ариље, дана 10.12.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине **Градина д.о.о Београд**, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун (**водећи члан**) и **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (**члан групе**). Дана 09.07.2020. године закључен је Анекс I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 3875 од 09.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 129 од 07.07.2020. године) чији је предмет продужење рока за завршетак радова за локације Нови Сад и Бачки Петровац и дана 24.12.2020. године закључен је Анекс II Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 7678 од 17.12.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 317 од 24.12.2020. године) чији је предмет измена уговорене цене.

Рок за завршетак радова за локацију Ариље по Основном уговору износи 280 дана, који рок истиче 17.02.2021. године.

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи објеката из алинеје 1. овог анекса врши Руководилац изградње, „AMG STRUKTURE“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор, д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора Извођач је дана 26.01.2021. године доставио Консултанту Захтев за продужење рока за локацију Ариље (код Извођача заведен под бројем 07-02/2021) за укупно 49 дана. Консултант је од Извођача тражио допуну захтева из претходне алинеје, након чега је Извођач доставио Захтев за продужење рока за локацију Ариље (код Извођача заведен под бројем 19-1/2021 од 05.02.2021. године) за укупно 45 дана, од којих 17 дана због неповољних временских услова документованих извештајима ХМЗ Србије и 28 дана због отежавајућих околности у виду отежане набавке и транспорта грађевинског материјала, спречености за рад радника који спадају у здравствено ризичну групу и немогућности ангажовања додатне радне снаге, изазваних епидемијом болести КОВИД -19.

Консултант је доставио Наручиоцу Захтев број 4 (код Наручиоца заведен под бројем 506 од 28.01.2021) и допуну Захтева број 4 (код Наручиоца заведен под бројем 858 од 12.02.2021. године) којим је одобрио продужење Рока за завршетак радова за локацију Ариље за 45 дана, односно до 03.04.2021. године из горенаведених разлога.

Чланом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због изузетно неповољних временских услова, док је истим чланом под д) предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у случају непредвидиве несташнице у расположивом особљу и добрима, услед епидемије и државних мера.

Чланом 8.5 ОУ Основног уговора предвиђено је да у случају кашњења које узрокују власти, уколико се примењују услови предвиђени овим чланом, тада се то кашњење или прекид сматра узроком кашњења према ставу б) члана 8.4 ОУ Основног уговора.

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи Рок за завршетак из Основног уговора за локацију Ариље за укупно 45 дана, односно до **03.04.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора  
Немањина 22-26  
Београд  
Душан Ковачевић



