

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2493 од 12.5.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат, партија 2 - Аранђеловац, закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд 8 (у даљем тексту: Наручилац) и Грађевинског привредног друштва „Кеј” д.о.о. Ваљево, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево, код Наручиоца заведен под бројем 2493 од 12.5.2020. године, а код Извођача под бројем 44/20-4 - У од 4.5.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 83 календарска дана, односно до **20.6.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Врњачкој Бањи и Аранђеловцу у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8, број: **RHP-W8-AB-CW/OP3-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W8-AB-CW/OP3-2019**, набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Врњачкој Бањи и Аранђеловцу, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији –

Потпројекат 8, Наручилац је за Партију бр. 2, са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.296, 14000 Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ 100068813 закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у **Аранђеловцу**, са укупно уговореном ценом од 739.258,85 евра без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 280 дана, заведен код Наручиоца под бројем 2493 од 12.5.2020. године, а код Извођача под бројем 44/20-4 -У од 4.5.2020. године.

Послове Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (enginner) и координатора за безбедност и здравље на раду) у току извођења радова на изградњи предметних објеката врши КРИП - ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

Дана 11.8.2020. године Извођач је Консултанту доставио Захтев за продужење рока за 19 календарских дана (заведен код Извођача под бројем 574/20-I од 7.8.2020.године), у ком наводи да није био у могућности да испоштује рок за завршетак радова из разлога што је општина Аранђеловац обележила парцелу након 19 дана од увођења Извођача у посао. Дана 15.12.2020. године Извођач је Консултанту доставио Захтев за продужење рока за 64 календарска дана (заведен код Извођача под бројем 850-2/20-I од 30.11.2020.године) са образложењем да због кашњења са обезбеђењем градилишних прикључака за струју и воду (38 дана), немогућности коришћења суседне парцеле као пролаза (3 дана) и неповољних временских прилика у периоду извођења земљаних и армирано-бетонских радова (23 дана) није било могуће изводити радове у одређеном периоду.

Консултант је дана 14.8.2020. године и дана 23.12.2020. године Наручиоцу доставио захтеве у вези са захтевима Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу (код Наручиоца заведени под бројем 4718 од 14.8.2020. године и 7804 од 23.12.2020. године), којима је усвојио захтеве Извођача из претходног става и одобрио продужење рока за **укупно 83 календарска дана**.

Чланом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због изузетно неповољних временских услова.

Чланом 4.12 ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у складу са чланом 8.4 уколико наиђе на физичке услове који се нису могли предвидети и због којих завршетак радова касни или ће каснити.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за 83 календарска дана, односно до **20.06.2021.** године.



Д. директора

Душан Ковачевић