

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

3320

18. 06. 2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2493 од 12.05.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу, који је по спроведеном поступку набавке бр. **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019, партија 2 – Аранђеловац**, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат, закључен између између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **Грађевинског привредног друштва „Кеј” д.о.о. Ваљево, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево** (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 2493 од 12.05.2020. године, а код Извођача под бројем 44/20-У од 04.05.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) са припадајућим анексом I, тако да се Рок за завршетак продава за 44 дана, односно до **03.08.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Врњачка Бања и Аранђеловац, оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, број: **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019**, набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Врњачкој Бањи и Аранђеловцу, оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Потпројекат 8, Наручилац је за Партију бр. 2, са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево, закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у **Аранђеловцу**, са укупно уговореном ценом од 739.258,85 евра без ПДВ и Роком за завршетак од 280 дана.

Наручилац и Извођач су дана 04.03.2021. године закључили Анекс I Основног уговора који за предмет има продужење рока за завршетак радова за 83 дана, односно до 20.06.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 1228 од 04.03.2021. године а код Извођача под бројем 26/21-U од 01.03.2021. године).

Послове Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Enginner) и координатора за безбедност и здравље на раду) на изградњи предметног објекта врши привредно друштво КРИП - ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажован од стране Наручиоца.


У току реализације уговора, дана 08.06.2021. године Извођач је доставио Наручиоцу и Руководиоцу изградње Захтев за продужетак рока за период од 30.11.2020. године до 01.05.2021. године уз који је приложен метеоролошки извештај, а којим је тражено продужење рока за завршетак за 50 дана, од којих због неповољних временских услова 38 дана, и због успореног извођења радова услед кашњења пројектне документације за електро, вик и машинске инсталације 12 дана (Захтев заведен код Извођача под бројем 399/21-I).

Руководилац изградње је дана 14.06.2021. године Наручиоцу доставио Захтев број 117/21 од 14.06.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 3236 од 14.06.2021. године), у којем се делимично сагласио са наведеним захтевом Извођача и одобрио продужење рока за укупно 44 дана, од којих због неповољних временских прилика 34 дана и због успореног извођења радова услед кашњења пројектне документације за електро, вик и машинске инсталације 10 дана.

Чланом 1.9 ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у смислу члана 8.4 у случају кашњења у достави цртежа или налога.

Чланом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у случају да дође до кашњења услед изузетно неповољних временских прилика.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи уговорени Рок за завршетак за 44 дана, односно до **03.08.2021. године**.

в.д. директора

Душан Ковачевић