

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6462 од 13.10.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишеспородичних стамбених објеката за партију број 2 – Шабац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак **04.12.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишеспородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишеспородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 2 – Шабац, закључен је уговор са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац који за предмет има извођење радова на изградњи вишеспородичних стамбених објеката – 25 стамбених јединица у Шапцу, у

оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица (код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године). Укупна уговорена цена износи 477.193,16 EUR (четристоседамдесетседамхиљадастодеведесеттри 16/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 09.12.2018.године.

Извођач је Консултанту (Руководиоцу изградње) упутио захтев за продужење рока изградње за 23 дана (Захтев за продужење рока изградње од 04.04.2018. године), од тога:

- 7 дана у децембру 2017. и јануару 2018. године због новогодишњих и божићних празника,
- 9 дана у фебруару, 6 дана у марту и 1 дан у априлу 2018. године због кише.

Такође, Извођач је Консултанту упутио и захтев за продужење рока изградње за 45 дана (Захтев за продужење рока изградње број 160 од 09.06.2018. године), од тога:

- 1 дан у априлу 2018. године због кише;
- 4 дана у априлу 2018. године због Ускршњих празника;
- 2 дана у мају 2018. године због међунар. празника рада;
- 20 дана због недостатка електричне енергије;
- 18 дана због кашњења одговора пројектанта.

Консултант у свом Извештају од 20.07.2018. године наводи да је Извођач тражио да се рок изградње продужи за укупно 68 дана из горенаведених разлога али да се продужење рока изградње може одобрити само за 30 дана, и то због лоших временских услова и због недостатка градилишног прикључка на струју. Сходно наведеном, Консултант је Наручиоцу упутио Захтев за издавање одобрења –по захтеву за изменом број 01-Извођење радова на изградњи стамбених јединица објеката-25 стамбених јединица у граду Шапцу, у оквиру потпројекта 2 РСП, од 20.07.2018. године (допис број 3962 од 25.07.2018. године), којим даје сагласност да се рок за изградњу продужи за 30 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и то да је чланом 8.4. под ц) Општих услова Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење рока за завршетак у случају изузетно неповољних климатских услова, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 30 календарских дана, односно до 04.12.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катуца

**Доставити:**

- Сектору за набавке,
- Архиви.