

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6862  
12.12 2017 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2897 од 30.05.2018. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објекта са 10 стамбених јединица у општини Шид, који је по спроведеном преговарачком поступку без објављивања позива број RHP-W2-AB-CW/NP1-2018 закључен са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2897 од 30.05.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 124 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак **06.07.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива чији је предмет набавка радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 10 стамбених јединица у општини Шид у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB-CW/NP1-2018.


Након спроведеног преговарачки поступак без објављивања позива број RHP-W2-AB-CW/NP1-2018 - Набавка радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 10 стамбених јединица у општини Шид, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, закључен је уговор са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта – 10 стамбених јединица у општини Шид, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији,


ради решавања стамбених потреба избеглица (код Наручиоца заведен под бројем 2897 од 30.05.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 124). Укупна уговорена цена износи 347.753,93 EUR (трисотинечетрдесетседамхиљадаседмстотинапедесеттри и 93/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 11.07.2018.године.

Извођач је Консултанту (Руководиоцу изградње) упутио захтев за продужење рока изградње за 105 дана (Захтев за продужење рока изградње број 410 од 27.11.2018. године). Извођач је у свом Захтеву навео да је у посао уведен 11.07.2018. године а да је градилишни прикључак за електричну енергију обезбеђен тек 24.10.2018. године, услед којих околности је Извођач био спречен да изводи радове по предвиђеном динамичком плану.

Консултант (Руководилац изградње) је у свом Извештају од 29.11.2018. године навео да је према усвојеној динамици радова, као релевантна узета позиција: зидарски радови – зидање зиданих зидова у нивоу приземља који је требало да започну 13.09.2018.године и да буду завршени 07.10.2018. године. Наведени радови су започети почетком новембра и у тренутку подношења Извештаја завршено је око 80% ове позиције. Из свега наведеног, закључак Консултанта је да кашњење у односу на усвојену динамику радова износи 53 дана. Консултант сматра да је, имајући у виду величину објекта – 10 стамбених јединица са површином у основи од око 200 м<sup>2</sup>, оправдано да се рок за завршетак продужи за укупно 30 дана. Сходно наведеном, Консултант је Наручиоцу упутио Захтев за издавање одобрења –по захтеву за изменом број 01 -Извођење радова на изградњи стамбеног објекта у Шиду, у оквиру потпројекта 2 РСП, од 29.11.2018. године (допис број 6539 од 03.12.2018. године), којим даје сагласност да се рок за изградњу продужи за 30 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 30 календарских дана, односно до 06.07.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.д. директора  
  
Драган Катуча



**Доставити:**

- Сектору за набавке
- Архиви