

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6670  
05.12 2018 год.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6462 од 13.10.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 2 – Шабац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор) и Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4609 од 24.08.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 299 од 24.08.2018. године), тако да је рок за завршетак **04.03.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 2 – Шабац, закључен је уговор са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о.

Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 стамбених јединица у Шапцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица (код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године). Укупна уговорена цена износи 477.193,16 EUR (четристоседамдесетседамхиљадастодеведесеттри и 16/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 09.12.2018.године. Анексом I Основног уговора рок за извођење радова продужен је до 04.12.2018. године.

Извођач је Консултанту (Руководиоцу изградње) упутио захтев за продужење рока изградње за 170 дана (Захтев за продужење рока изградње број 408 од 27.11.2018. године). Извођач је у свом Захтеву навео да је у посао уведен 09.12.2017. године а да је градилишни прикључак за електричну енергију обезбеђен тек 04.06.2018. године, услед којих околности је Извођач отежано изводио радове, односно био је спречен да их изводи јер није било елементарних услова за рад.

Консултант (Руководилац изградње) је у свом Извештају од 29.11.2018. године, а имајући у виду динамику радова и стање на градилишту, одобрио продужење рока за завршетак радова за укупно 90 дана. Сходно наведеном, Консултант је Наручиоцу упутио Захтев за издавање одобрења –по захтеву за изменом број 02 -Извођење радова на изградњи стамбених јединица објеката-25 стамбених јединица у граду Шапцу, у оквиру потпројекта 2 РСП, од 29.11.2018. године (допис број 6472 од 29.11.2018. године), којим даје сагласност да се рок за изградњу продужи за 90 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 90 календарских дана, односно до 04.03.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катуца

**Доставити:**

- Сектору за набавке
- Архиви