

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3346 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији, пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3346 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 128/18-У од 20.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 4424 од 15.08.2018. године, а код Извођача под бројем 177/18-4 од 20.08.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора), тако да се рок за извођење радова продужава за 90 календарска дана, односно до 04.10.2019. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од 3 дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 4 на локацијама Лозница и Крупањ, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, број: RHP-W5-AB-ЛОР1-2017, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB-ЛОР1-2017, набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29б, 14000

Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ 100068813 закључило је Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, са укупно уговореном ценом од 1.289.664,67 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 330 дана, заведен код Наручиоца под бројем 3346 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 128/18У од 20.06.2018. године.

Дана 20.08.2018.године уговорне стране су закључиле Анекс I Основног уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, којим је измењен чл. 5 Основног уговора на начин да се плаћања према Извођачу врше на рачун Извођача број: 155-24547-89 код Халкбанк а.д.Београд;

Дана 27.05.2019. године дописом број: 458/19-И Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката и то на локацији Лозница, за 90 календарских дана, са образложењем да је одлагање радова наступило услед неповољних временских прилика због којих није било могуће изводити радове, измене ВИК инсталације, неусаглашености пројекта воде и канализације и издатих услова, што доводи до повећања обима посла, непостојања пројекта унутрашње хидрантске мреже и потребе да се изradi пројекат кишне канализације и упојног бунара на захтев Инвеститора.

Руководилац изградње је дана 31.05.2019. године Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 3101 од 31.05.2019. године), којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **90** дана, услед неповољних временских прилика и пропуста у техничкој документацији ВИК, који су значајно одложили почетак извођења инсталација водовода и канализације (неусаглашеност са издатим условима ЈКП ВИК Лозница- пројектом ВИК-а није била предвиђена унутрашња хидрантска мрежа), на локацији Лозница.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора на локацији Лозница за 90 календарска дана, односно до 04.10.2019. године.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца

