

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2013
15.04. 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 7511 од 16.05.2016. године**

1. Мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 16.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016.године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016.године), са Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 21.07.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 4340 од 21.07.2017.године; код Извођача заведен под бројем 626/04 од 21.07.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 6896 од 30.10.2017.године; код Извођача заведен под бројем 1054-1/04 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 15.03.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 1402 од 09.03.2018.године; код Извођача заведен под бројем 275/04 од 15.03.2018.године), Анексом Уговора о извођењу додатних радова-пројектовање и изградња монтажних кућа за партију 4 у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 03.07.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 3582 од 03.07.2018.године; код Извођача заведен под бројем 674/04 од 28.06.2018.године), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 15.03.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4959 од 14.09.2018.године; код Извођача заведен под бројем 957/04 од 17.09.2018.године) и Анексом 6 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 13.6.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 3406 од 13.6.2019.године; код Извођача заведен под бројем 558/04 од 13.6.2019.године), закљученим између Наручиоца и Извођача Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **29.5.2020. године.**

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс 7.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је за Лот 4, са Извођачем Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136, закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 16.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016.године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016.године) са припадајућим анексима, који за предмет има пројектовање и изградњу 23 монтажне куће, са роком за завршетак до 29.7.2019.године.

Извођач радова је 26.2.2020. године Руководиоцу изградње и Наручиоцу доставио писани захтев за продужење рока за завршетак радова до 29.5.2020. године, а имајући да у односу на четири монтажне куће није извршио све уговорене обавезе. Руководилац изградње се својим дописом бр.1421 од 11.3.2020. године изјаснио да је захтев за продужење рока, поднет од стране Извођача, оправдан.

Наручилац је кроз праћење реализације напред наведеног уговора упознат са чињеницом да у односу на четири монтажне куће Извођач није у био могућности да испуни све обавезе из Основног уговора у уговореном року, а из разлога за које није одговоран Извођач.

Имајући у виду да постоје неизвршене обавезе из Основног уговора, те да Извођач и Наручилац имају интерес да се Основни уговор реализује у целисти, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

