

ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
Бр. 2576  
14.05. 2019. год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача: бр. 482/04 од 08.05.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Број 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно – изградња физкултурне сале, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/2019-17, а код Извођача под бројем 458/09 од 17.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 45 дана, односно до 09.08.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/1/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, Наручилац је са **Конзорцијумом: Standard Invest Group d.o.o. Beograd,** Сазонова бр. 106, Београд, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136 и Предузећа Гранит плус д.о.о. Ужице, Међај бр.7, Ужице, члан конзорцијума ПИБ: 104927120, матични број: 20258799, који заступа Бранко Борисављевић, директор водећег члана конзорцијума, закључио Уговор о извођењу радова бр. 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године (заведено код Наручиоца) и 458/04 од 17.05.2019. године (заведено код Извођача), који за предмет има изградњу физкултурне сале ОШ „Алексе Дејовић“, Севојно (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом од 388.916,33 ЕУР без ПДВ (словима: тристаосамдесетосамхиљададеветстошеснаест 33/100 и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао и Анекс I истог бр. 451-01-1632/1/2019-17 од 17.04.2020. године, те је крајњи рок за завршетак по Основном уговору и Анексу I 25.06.2020. године.


Дописом бр. 323/04 од 23.03.2020. године, Извођач је обавестио Надзорни орган да је обуставио радове због увођења ванредног стања на територији Републике Србије;

Дана 08.05.2020. године Извођач је дописом број 482/04 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2431 од 11.05.2020.године) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности организације радова на градилишту уз поштовање мера прописаних од стране Владе Републике Србије (одржавање социјалне дистанце, полицијски час, забрана кретања лицима старијима од 65 година, превоз и смештај радне снаге) за извођење истих и то за период од 45 дана. Надзорни орган се сагласио са захтевом Извођача и одобрио продужење рока за реализацију уговора за 45 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја



**В.Д. ДИРЕКТОРА**

**Душан Ковачевић**