

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања непредвиђених радова, уговорена цена радова и продужава се Рок завршетка из Уговора о извођењу радова, у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, чији је предмет завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, број набавке Н/Р/01/19, закљученим између Министарства просвете, науке, и технолошког развоја као Наручиоца и Конзорцијума „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, Ужице (члан), као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 16/2020 од 17.01. 2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да вредност радова сада износи **44.749.731,22** динара без ПДВ-а.
2. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак радова из Основног уговора за **135 дана**, односно до **17.08.2021. године**.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње физкултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, број набавке Н/Р/01/19, шифра из ОРН: 45214200- Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње физкултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, закључен је уговор са Извођачем – Конзорцијумом: „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, Ужице (члан), са уговореном ценом у износу од **47.321.403,15** динара без ПДВ-а.

Извођач је дана 30.10.2020. године поднео Захтев за број 001 за продужење рока за извођење радова, заведен код Наручиоца под бројем 6230 од 30.10.2020. године, код Извођача број 305/20 од 26.10.2020. године. Дана 24.11.2020. године Извођач је поднео Захтев број 002 за продужење рока од 60 дана за извођење радова и за анексирање непредвиђених радова, заведен код Наручиоца под бројем 7020 од 24.11.2020. године, код Извођача број 316/20 од 17.11.2020. године (са пратећом документацијом). Дана 03.12.2020. године Извођач је поднео Допуну Захтева број 002, заведени код Наручиоца под бројем 7270 од 03.12.2020. године, код Извођача број 322/20 од 02.12.2020. године (са пратећом документацијом).

Надзорни орган се кроз Извештај број СЗ-ПР050/1696 од 14.12.2020. године сагласио са количинама потребних вишкова радова, као и са неизведеним односно мањковима радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је неопходно извести како би се сви уговорени радови могли извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима и у уговореном квалитету, и продужењем рока за извођење радова у трајању од 60 дана.

Чланом 59. Посебних узанси о грађењу предвиђено је да ако је уговорен аванс, а није одређен рок исплате, аванс се плаћа пре почетка извођења уговорених радова. Како се одредбе Посебних узанси примењују код предметног уговора, а по Захтеву Извођача број 001 за продужење рока за извођење радова, заведен код Наручиоца под бројем 6230 од 30.10.2020. године, код Извођача број 305/20 од 26.10.2020. године, на основу члана 70. став 1 и 2, а у вези са чланом 44., рок за извођење радова продужава се за 75 дана.

На основу достављених прегледа констатовани су мањкови радова у износу од 9.376.940,57 динара без ПДВ-а. Такође, утврђено је да је потребно извести вишкове радова у износу од 1.460.963,80 динара без ПДВ-а и непредвиђене радове у износу од 5.344.304,84 динара без ПДВ-а, као и продужити рок за завршетак уговорених радова за 135 дана.



Наручилац са сагласио са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, као и са захтевом за продужетак рока за завршетак радова на објекту у Чајетини, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова умањити,

на основу разлике између мањкова и вишкова односно непредвиђених радова, за износ од **2.571.671,93** динара без ПДВ-а и продужити рок за завршетак радова за **135** дана, односно до **17.08.2021.** године.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове, мањкове и непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **44.749.731,22** динара без ПДВ-а.

Чланом 14. Основног уговора дефинисано је уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Надзорног органа мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић


Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

