

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3425

15.06.2017 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа за ЛОТ 2 бр. 3427 од 17.07.2015. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

3427 од 17.07.2015. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има пројектовање и изградње монтажних кућа за Лот 2 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат закључен са групом понуђача „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица, ул.Лучка река б.б., 32250 Ивањица, Република Србија, 105037666, матични број:20300515 и „**МК Inženjering**“ d.o.o. Ивањица, улица Јаворска б.б., Ивањица, Република Србија, ПИБ: 103665183, матични број: 17621327 (у даљем тексту: Извођач) које заступа Милош Турчић, директор водећег члана конзорцијума „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица, тако што се продужава рок за завршетак радова на изградњи монтажне куће корисника Босић Синиша, на локацији Стара Пазова до **30.06.2017.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге пројектовања и изградње монтажних кућа за Лот 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат, број набавке: RHP-W1-PH/OP1-2014, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројекта и нацрта.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W1-PH/IOP1-2014 - пројектовања и изградње монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат – закључен је уговор за Лот 2 са групом понуђача „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица и „**MK Inženjering**“ d.o.o. Ивањица, који је код Наручиоца заведен под бројем 3427 од 14.07.2015. године, са уговореном ценом од ЕУР 370.112,45 без ПДВ, који за предмет има извршење услуге пројектовања и изградње 24 (двадесетчетири) монтажне куће које се додељују корисницима изабраним од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије који је водећа институција у реализацији Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица у Републици Србији. У периоду од 01.07.2016.године до 26.09.2016.године извршен преглед и примопредаја радова изведених на основу Основног уговора за 22 монтажне куће о чему су сачињени записници о примопредаји монтажних објеката који су потписани од стране Наручиоца, Извођача, Руководиоца изградње, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и корисника монтажних кућа.

Грађевинска дозвола за корисника Ћатић Драженка је прибављена тек 20.12.2016.године, односно непосредно након што је корисник регулисао своје обавезе око уређивања грађевинског земљишта што је био један од услова за издавање грађевинске дозволе, а све због недостатка финансијских средстава на страни Корисника за плаћање накнаде за уређење грађевинског земљишта, услед чега је и дошло до застоја у реализацији уговора.


Руководилац изградње је у свом Извештају од 30.05.2017.године констатовао да је Извођач на монтажној кући корисника Ћатић Драженка завршио све уговорене радове и да су реализовани сви инфраструктурни прикључци те да је потребно извршити примопредају изведених радова за монтажну кућу корисника Ћатић, услед чега је потребно продужити рок за реализацију уговора до 30.06.2017. године.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни извођача, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет пројектовање и изградња монтажних кућа за Лот 2 до 30.06.2017 на основу чега је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора



Весна Вандић

Изradio: Владимир Лакчевић	Потпис: 
Одобрио: Урош Ђуровић	Потпис: 