

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3644
26.06.2017 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа за ЛОТ 1 бр. 3426 од 14.07.2015. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

3426 од 14.07.2015. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има пројектовање и изградње монтажних кућа за Лот 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат закључен са групом понуђача „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица, ул.Лучка река б.б., 32250 Ивањица, Република Србија, 105037666, матични број:20300515 и „**МК Inženjering**“ d.o.o. Ивањица, улица Јаворска б.б., Ивањица, Република Србија, ПИБ: 103665183, матични број: 17621327 (у даљем тексту: Извођач) које заступа Милош Ђурчић, директор водећег члана конзорцијума „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица, тако што се продужава рок за завршетак радова на изградњи монтажне куће корисника Босић Синиша, на локацији Стара Пазова до **30.06.2017.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге пројектовања и изградње монтажних кућа за Лот 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат, број набавке: RHP-W1-RH/OP1-2014, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројекта и нацрта.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W1-PH/IOP1-2014 - пројектовања и изградње монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Први потпројекат – закључен је уговор за Лот 1 са групом понуђача „**Monter Gradnja Ćurčić**“ d.o.o. Ивањица и „**MK Inženjering**“ d.o.o. Ивањица, који је код Наручиоца заведен под бројем 3426 од 14.07.2015. године, са уговореном ценом од ЕУР 592.485,62 који за предмет има извршење услуге пројектовања и изградње 42 (четрдесетдве) монтажне куће које се додељују корисницима изабраним од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије који је водећа институција у реализацији Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица у Републици Србији. У периоду од 28.06.2016.године до 26.09.2016.године извршен преглед и примопредаја радова изведених на основу Основног уговора за 40 монтажних кућа о чему су сачињени записници о примопредаји монтажних објеката који су потписани од стране Наручиоца, Извођача, Руководиоца изградње, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и корисника монтажних кућа.

Током реализације уговора су започети радови на изградњи монтажне куће корисника Босић Синише, на локацији Стара Пазова, , али нису завршени због чега у односу на овог корисника није извршена примопредаја монтажне куће, из разлога што извођач није благовремено могао да отпочне радове на изградњи монтажне куће корисника Босић Синише због околности на страни корисника, услед којих је и грађевинска дозвола прибављена тек 14.03.2017.године.

Руководилац изградње је у свом Извештају од 30.05.2017.године констатовао да је Извођач делимично извршио радове на изградњи монтажне куће корисника Босић Синише, те да је преостало да се изведу одређени грађевинско-занатске радови (израда кошуљице, израда тротоара, постављање керамике, постављање ламинате, монтажа димњака) услед чега је потребно продужити рок за реализацију уговора до 30.06.2017. године.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни извођача, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет пројектовање и изградња монтажних кућа за Лот 1 до 30.06.2017 на основу чега је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Весна Вандић