

4349
21.07 14

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4.1. Водича за набавку добара, радова и услуга Банке за развој савета Европе, члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора бр. 7511 од 16.05.2016. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

7511 од 16.05.2016.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору бр. 7511 од 16.05.2016. године који за предмет има пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат (У даљем тексту: Основни уговор), закључен са понуђачем „Standard Invest group“ д.о.о., ул. Генерала Хорватовића бр. 58, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 103345342, матични број: 17544136 (у даљем тексту: Извођач) којег заступа Бранко Борисављевић, директор, тако што се продужава рок за завршетак услуга пројектовања и изградње монтажних кућа до 30.10.2017. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге пројектовања и изградње монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015 - услуга пројектовања и изградње монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат – закључен је основни уговор са понуђачем „Standard Invest group“ д.о.о., ул. Генерала Хорватовића бр. 58, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 103345342, матични број: 17544136, који је код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016. године, са уговореном ценом од РСД без ПДВ 40.398.858,00 и роком за завршетак извршења услуге од 390 дана рачунајући од Датума почетка.

Као датум почетка одређен 28.06.2016.године од ког дана се рачуна рок за завршетак услуге.

У току реализације Основног уговора, „Standard Invest group“ d.o.o. се обратио наручиоцу захтевом за продужетак реализације уговора бр. 4327 од 21.07.2017. године, у коме се наводи да су наступиле различите околности ван утицаја уговорних страна, а које су онемогућавале Извођача да уговорене обавезе извршава у уговореном року, односно у свему према усвојеном динамичком плану (решавање правног статуса, кашњење корисника у плаћању такси и накнада у поступку исходавања грађевинске дозволе и друге потребне документације, кашњење надлежних органа локалних самоуправа приликом издавања података и докумената, забрана реализације уговора од стране Корисника, немогућност извођења радова услед лоших временских услова током јануара месеца 2017. године), а услед чега је потребно и оправдано продужити рок за завршетак радова.


Уз захтев „Standard Invest group“ d.o.o. је доставио и мишљење фирме „Беопотез“ д.о.о. бр 478 од 20.07. 2017. године као члана конзорзијума „Крип инжењеринг“ д.о.о. и „Беопотез“ д.о.о. који пружају услуге руководиоца изградње за предметну набавку у коме наводи да је померање рока за завршетак обавеза по предметном уговору прихватљиво.

По наведеном захтеву, од стране Сектора за планирање и управљање пројектима изградње дана 21.07.2017. године достављен је допис број СЗ-ПР029/655, којим се иницира продужетак рока за извршење уговорних обавеза.

Радни тим за реализацију предметног уговора се интерним дописом од 21.07.2017. године изјаснио да је захтев за продужење рока оправдан. Такође, у складу са процедуром за измену уговора код наручиоца, Сектор економске послове се интерним дописом од 21.07.2017. године изјаснио да не постоје препреке да се продужи рок за извршење обавеза по предметном уговору.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни извођача, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет пројектовање и изградња монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат до 30.10.2017. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву

в.д. директора



Весна Вандић