

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7511 од 16.05.2016. године

1. Мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 16.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016.године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016.године) и Анексом I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 21.07.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 4340 од 21.07.2017.године; код Извођача заведен под бројем 626/04 од 21.07.2017.године) закључени између Наручиоца и Извођача Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа 28.02.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је за Лот 4, са Извођачем Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136, закључио Основни уговор који за предмет има пројектовање и изградњу 23 монтажне куће, за укупно уговорену цену од 40.398.858,00 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 390 дана који рок је Анексом 1 Основног уговора продужен до 30.10.2017.године.

Извођач је дана 12.10.2017.године Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за реализацију уговора бр.966/04, који је допунио дописом бр.1047/04 од 27.10.2017.године, а којим је тражио продужење рока због околности које су успориле динамику извођења радова, а на које извођач није могао да утиче (додатни радови, кашњење надлежних органа локалних самоуправа приликом издавања података и докумената, кашњење корисника приликом плаћања такси и доставе документације, забрана приступа локацији изградње од стране корисника монтажне куће).

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора 28.02.2018. године.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

