

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Вснијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), који за предмет има пројектовање и изградњу 49 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), а који је у току реализације измењен Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3 и Анексом 4 Основног уговора, тако да је крајњи рок за завршетак радова 29.05.2019. године (продужење за 180 дана).
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-RH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821 – Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016-Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи монтажних кућа закључен је Основни уговор са Групом

понуђача: Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, ГП „Златибор-градња Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број: 17168843, ПИБ: 102004512 и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183, који је у току реализације измењен Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3 и Анексом 4 Основног уговора.

Руководилац изградње је Наручиоцу дана 20.12.2018. године доставио Захтев за продужење рока за ивођење радова, заведен код Руководиоца изградње под бројем 440 од 19.12.2018. године, а код Наручиоца под бројем 7078 од 20.12.2018. године, којим је предложио продужење рока за завршетак радова за 180 дана, а имајући у виду стицање услова за извођење преосталих радова које Извођач треба да изведе и околности које су довеле до потребе за продужењем рока.

Радни тим који прати реализацију Основног уговора доставио је Наручиоцу дана 15.01.2019. године Мишљење (интерно заведено под бројем 6/2019) којим је предложио продужење рока за завршетак радова до 29.05.2019. године (продужење за 180 дана), а у складу са Захтевом Руководиоца изградње.

Имајући у виду разлоге за продужење рока које је у горенаведеном захтеву изложио Руководилац изградње, Наручилац је Извођачу одобрио продужење рока за завршетак радова за 180 дана, те је донео Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.

Директора  
Немањина 22-26  
Београд  
Драган Катунца



**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе