

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

4444

11.07.

19

2019 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 6255 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе, који је утврђен Уговором о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 04.04.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016.године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 04.04.2016.године) и Анексом 1 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 28.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5303 од 28.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем У-57/17 од 28.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6898 од 30.10.2017.године; код Консултанта под бројем У-81-1/17 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 14.05.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 2322 од 27.04.2018.године; код Консултанта под бројем У-24/18 од 14.5.2018.године) и Анексом 4 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 11.10.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 5225 од 02.10.2018.године; код Консултанта под бројем У-56/18 од 11.10.2018.године) закљученим између Наручиоца и Консултанта-конзорцијума који чине Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе 14.11.2019. године.
2. Овом одлуком мења се обавеза Консултанта из Основног уговора у погледу износа који мора бити обезбеђен банкарском гаранцијом за добро извршење посла коју доставља Консултант тако што се овај износ смањује и утврђује у висини од РСД 173.309,89

(стотинуседамдесеттрихиљадетристотинедеветдинара и 89/100), уместо досадшњег износа од РСД 984.000,00.

3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP5-2015, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP5-2015- услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Крип Инжењеринг д.о.о., ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951, закључио Уговор о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 04.04.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016.године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 04.04.2016.године) са припадајућим анексима који за предмет има вршење услуге Руководиоца изградње за 120 монтажних кућа, са роком за завршетак услуге у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе који је истекао 31.12.2018.године и роком за завршетак услуге у периоду након правоснажности употребне дозволе у трајању од 477 календарских дана.

Наручилац је дана 13.06.2019.године са извођачем Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136, закључио Анекс 6 Уговора о пројектовању и изградњи 23 монтажне куће (код Наручиоца заведен под бројем 3406 од 13.06.2019.године, код Извођача под бројем 558/04 од 13.06.2019. године), којим је рок за завршетак радова продужен до 29.07.2019.године, а из разлога што Извођач у односу на 2 (две) монтажне куће није био у могућности да изврши све уговорене обавезе из разлога за које не сноси одговорност.

Наручилац је дана 21.06.2019.године са извођачем Монтер градња Турчић д.о.о. Ивањица, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч-Београд, 29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317, закључио Анексе 6 Уговора о пројектовању и изградњи 97 монтажних кућа (Анекс 6-Лот 1 код Наручиоца заведен под бројем 3618 од 21.06.2019.године, код Извођача под бројем 13/2019 од 21.06.2019. године, Анекс 6-Лот 2 код Наручиоца заведен под бројем 3616 од 21.06.2019.године, код Извођача под бројем 14/2019 од 21.06.2019. године, Анекс 6-Лот 3 код Наручиоца заведен под бројем 3614 од 21.06.2019.године, код Извођача под бројем 15/2019 од 21.06.2019. године), којим је рок за завршетак радова продужен до 14.11.2019.године, а из разлога што Извођач у односу на 14

(четрнаест) монтажних кућа није био у могућности да изврши све уговорене обавезе из разлога за које не сноси одговорност.

Тачком 2.Прилога 3-Надокнаде и плаћања, који Прилог је саставни део Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при томе се не повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се Уговорена цена не може увећати.

Тачком 4.5.5. Општих услова Основног уговора утврђено је да „У случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се Уговорена цена, не може увећати“.

Консултант се обратио Наручиоцу захтевом за смањење износа из банкарске гаранције коју је Наручиоцу доставио као средство обезбеђења у складу са Основним уговором.

Наручилац је размотрио поднети захтев и нашао да је оправдано да се Консултанту одобри смањење износа који мора бити обезбеђен банкарском гаранцијом за добро извршење посла и то у односу на 99 (деведесетдевет) монтажних кућа од укупно 120 монтажних кућа, у погледу којих је Консултант извршио своје обавезе из Основног уговора, односно да постоји обавеза Консултанта да банкарско гаранцијом за добро извршење посла обезбеди износ од РСД 173.309,89 (стотинуседамдесеттрихиљадетристотинедеветдинара и 89/100) на име обезбеђења неизвршених, а уговорених услуга из Основног уговора,

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Немањина 22-26
Београд
Драган Катуца

Доставити:

Сектору за набавке

Сектору за економске послове

Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе

Сектору за планирање и управљање пројектима изградње

Архиви