

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5675 од 25.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 3, на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, а код Извођача под бројем 2-726 од 25.10.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за **за 55 дана** (локација Сремска Митровица), **35** (локација Ириг) и **62** (локација Сремски Карловци).
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 3, на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са **Групом понуђача: Грађевинско предузећа „Градинг” д.о.о. Параћин**, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, ПИБ:108875522, матични број:06400086, „Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, ПИБ:100007840, матични број: 17231251 и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems доо Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин, ПИБ:101939980, матични број: 17427768, коју у складу са Уговором о заједничком наступању од 27.07.2018. године заступа Мирослав Михајловић, директор овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: **Извођач**), закључио Уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, (код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-726 од 25.10.2018. године);

Дана 31.10.2019. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтеве (заведене код Извођача под бројем 2-839, 2-840 и 2-841) за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката и то: **захтев бр. 2-839 за локацију Сремска Митровица 55 календарских дана, захтев бр.2-840 за локацију Ириг 54 календарска дана и захтев бр. 2-841 за локацију Сремски Карловци, 70 календарских дана** са образложењем да је одлагање радова наступило због неповољних временских услова, које је поткрепио метеоролошким извештајем као допуном захтева (заведен код Извођача под бројем бр. 277/19 од 25.11.2019. године).

Руководилац изградње је дана 08.11.2019. године Наручиоцу доставио допис (заведен код Руководиоца изградње бр. 6848 од 08.11. 2019. године), у вези са захтевом Извођача број 2-839, којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **55 дана** (локација Сремска Митровица), допис (заведен код Руководиоца изградње бр. 6914 од 13.11. 2019. године), у вези са захтевима Извођача број 2-840 и 2-841, којима је усвојио захтев Извођача и делимично одобрио продужење рока за **35 дана** (локација Ириг) и **62 дана** (локација Сремски Карловци), услед неповољних временских услова

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора  
НЕМАЊИНА 22/26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић