

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3473 од 27.06.2018. године

1. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак вршења услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - трећи потпројекат на следећим локацијама: Чукарица, Сопот, Гроцка, Барајево, Обреновац, Младеновац, Вождовац, Лазаревац, Палилула, Земун и Сурчин, закљученим између Јединице за управљање пројектима д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: Горјан д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд, и „Energy Концерт“ д.о.о., ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3473 од 27.06.2018. године, и код Консултанта под бројем 136/18 од 23.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је Рок за завршетак 31.10.2020. године.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће – трећи потпројекат, број набавке: RHP-W3-PH-TI/LVP1-2018, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W3-PH-TI/LVP1-2018 - Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће – трећи потпројекат,

Наручилац је са групом понуђача: **Горјан д.о.о. Београд**, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд, и **„Energy Concept“ д.о.о.**, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад, које на основу Уговора о подношењу заједничке понуде од 23.05.2018. године заступа Горјан Јовановић, закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - трећи потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3473 од 27.06.2018.године, код Консултанта под бројем 136/18 од 23.06.2018.године), који за предмет има вршење услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће на следећим локацијама: Чукарица, Сопот, Гроцка, Барајево, Обреновац, Младеновац, Вождовац, Лазаревац, Палилула, Земун и Сурчин.

Рок за завршетак уговорене услуге по Основном уговору истиче достављањем Извештаја о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за последњи објекат предвиђен Обимом услуга, а најдуже 365 календарских дана од датума почетка уговора, односно 05.08.2019. године.


Консултант је дана 27.07.2020. године Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за завршетак уговорене услуге до 31.03.2021. године, из разлога што Извођач радова није благовремено доставио документацију неопходну за вршењу техничког прегледа.

Од Датума почетка вршења услуге извршене су услуге Консултанта и исходоване употребне дозволе за 23 од укупно 46 монтажних кућа, док је Наручилац био упознат са чињеницом да Извођач радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа, до доношења ове одлуке није благовремено доставио документацију која је неопходна за вршење техничког прегледа и енергетску сертификацију за 23 монтажне куће.

Имајући у виду да је рок за реализацију Потпројекта 3 продужен до 31.10.2020. године, рок за реализацију услуга Консултанта је тренутно могуће продужити до истека рока за реализацију Потпројекта 3.

Чланом 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорен цена не може увећати.

С обзиром на наведено, као и чињеницу да се ради о околностима насталим без кривице Наручиоца и Консултанта, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора  
  
Душан Ковачевић

*(Note: A circular official stamp of the company is visible behind the signature, containing the text 'ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“ БЕОГРАД')*