

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7980 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 5300 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 36/17 од 30.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 6826 од 27.10.2017.године, код Извођача под бројем 51/17 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 1570 од 19.03.2018.године, код Извођача под бројем 9/2018 од 27.03.2018.године), Анексом 4 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4498 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 20/2018 од 20.08.2018.године), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4559 од 22.08.2018.године, код Извођача под бројем 23/2018 од 22.08.2018.године), Анексом 6 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3618 од 21.06.2019.године, код Извођача под бројем 13/2019 од 21.06.2019.године) и Анексом 7 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4105 од 17.07.2020. године, код Извођача под бројем 14/2020 од 17.07.2020. године) закљученим између Наручиоца и Извођача, конзорцијума који чине "Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица", ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, (у даљем тексту: сновни уговор), тако да се крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа продужава за 90 дана од дана закључења Анекса 8 Основног уговора.

2. На основу ове одлуке о измени уговора биће закључен Анекс 8 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), са припадајућим анексима. Уговорена цена по Основном уговору износи 60.345.142,80 РСД без ПДВ-а, док је рок за завршетак радова утврђен Анексом 7 Основног уговора до 31.07.2020. године.

Дана 06.09.2016. године Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије Дописом број 11555 од 06.09.2015. године обавестио је Наручиоца да је за корисника Јована Мазинјанина из Панчева уместо монтажне куће тип ЗБ (70м²) потребно изградити монтажну кућу тип 2.5 (60м²).

Сходно наведеном допису потребно је умањити укупну нето стамбену површину дефинисану у Свесци 3- Услови Наручиоца за пројектовање и изградњу префабрикованих кућа, за 10м², због чега је потребно смањити и укупно уговорену цену из Основног уговора за вредност уговорених, а неизведених радова у износу од 349.260, 00 РСД без ПДВ.

Дана 05.05.2020. године Руководилац изградње-група понуђача: „Крип Инжењеринг” д.о.о. и „Беопотез” д.о.о. Београд, ангажован од стране Наручиоца, доставио је Наручиоцу Захтев за продужење рока број 150/20 од (захтев код Наручиоца заведен под бројем 4534 од 05.08.2020. године) за 90 дана за завршетак радова на изградњи монтажне куће корисника Марјановић Зорана из Панчева, а из разлога неблаговремено исходоване грађевинске дозволе и кашњења у процедури потписивања Анекса VII Основног уговора.

Чланом 8.4 тачка б) општих услова Основног уговора број: 7980 од 24.05.2016. године, дефинисано је да Извођач има право на продужење рока за завршетак радова због неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са неком подклазулом ових услова.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, и околностима на које Извођач није могао да утиче, а како су Наручилац и Извођач и даље заинтересован да се уговорени радови у целости реализују, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић



Доставити:

- Сектору за набавке
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе
- Архиви

